



B&W ADVIES

Kenmerk: 13bw000534

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel:
26 november 2013Onderwerp:
Voortgangsrapportage Park Lingezen

Te besluiten:

De voortgangsrapportage ter kennisname aan de raad voor te leggen

Team/ behandelend ambtenaar:
TPR / F. op de HaarStatus advies:
openbaarPortefeuillehouder:
R. Mooij

gezien:

Datum b&w-vergadering:
10 december 2013Ingewonnen advies andere teams:
N.v.t.In voorbereidende vergadering:
N.v.t.Ingewonnen advies/informatie extern:
N.v.t.

In raadsvergadering: N.v.t.

Ingewonnen advies adviseurs:

Regelgeving, delegatie of mandaat:
Advies TKW: N.v.t.

	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester	<i>[Handwritten signature]</i>		
G.C. Koopmans-Jacobs	<i>[Handwritten signature]</i>		
F.M.J. van Rooijen	<i>[Handwritten signature]</i>		
F.H.G.M. Witjes	<i>[Handwritten signature]</i>		
R.W. Mooij	<i>[Handwritten signature]</i>		
Gemeentesecretaris	<i>[Handwritten signature]</i>		
S. Voets (TM)	<i>[Handwritten signature]</i>		

Besluit b&w

— Akkoord met advies! — 10/12 2013.

Bijlagen: Voortgangsrapportage per 30-9-2013

Toelichting

1. Aanleiding / Probleemstelling

De raad heeft aangegeven dat zij regelmatig op de hoogte wil worden gehouden van de voortgang van Park Lingezegen

2. Aansluiting bij collegeprogramma('s)

Landschap en recreëren

3. Doelstelling en beoogd effect

De raadsleden te informeren over de voortgang van Park Lingezegen

4. Ingewonnen adviezen/informatie

- A. Vakteams: N.v.t.
- B. Extern: N.v.t.
- C. Adviseurs: N.v.t.
- D. Team Kwaliteit:

5. Ambtelijk advies aan het college

Naar aanleiding van afspraak met de raad om regelmatig informatie te verstrekken over de voortgang van Park Lingezegen deze rapportage ter kennisname aan de raad voor te leggen

6. Middelen

a. Communicatie

Is er een communicatieplan over dit onderwerp? N.v.t.
Zo nee, waarom niet?
Heeft er al communicatie plaatsgevonden?
Zo ja, welke communicatie heeft er al plaatsgevonden?
Welke in- en externe doelgroepen worden er over het besluit geïnformeerd?
Hoe wordt het voorstel gecommuniceerd?

b. Juridisch

Wie is het bevoegde bestuursorgaan? college
Is er een beslistermijn van toepassing? nee
Zo ja, voor welke datum moet het besluit bekend worden gemaakt?
Is bekendmaking van het besluit verplicht?
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) bekendgemaakt?
Is mededeling van het besluit verplicht?
Zo ja, hoe wordt het besluit (te zijner tijd) meegedeeld?

c. Financieel

Er zijn geen additionele kosten mee gemoeid

7. Uitvoering en evaluatie

Na het collegebesluit de voortgangsrapportage door te sturen naar de griffie voor plaatsing op de weeklijst. Evaluatie kan plaatsvinden op basis van de reacties van raadsleden.



Memo

Aan : Raadsleden Gemeente Overbetuwe
Van : College van Burgemeester en Wethouders
CC :
Ons kenmerk : 13int03452
Datum : ~~26 november~~ 2013
 10 DECEMBER
Betreft : Voortgangsrapportage Park Lingezegen oktober 2013

Wij hebben met uw raad afgesproken dat wij u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van Park Lingezegen. In onze laatste raadsmemo hebben wij aangegeven dat het Park structureel voortgangsrapportages gaat opstellen en wij deze aan u gaan voorleggen.

Bijgevoegd treft u de voortgangsrapportage van oktober 2013 ter kennisname aan.

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot onze projectregisseur Park Lingezegen Frits op de Haar, f.opdehaar@overbetuwe.nl of 06-52846535.

Hoogachtend

Seer

Burgemeester.



“Realisatie basisuitrusting park Lingezen”

VOORTGANGSRAPPORTAGE

per 30-9-2013



Datum
oktober 2013

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	3
2. KADERS EN STRATEGISCHE KEUZES	4
2.1 Tijd	4
2.2 Geld	4
2.3 Kwaliteit	6
3. SAMENHANG MET ANDERE PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN	7
4. VOORTGANG PER DEELGEBIED	8
4.1 Deelgebied De Park	8
4.2 Deelgebied Waterrijk	11
4.3 Deelgebied Landbouwland/DeBuitens/De Woerdt	12
4.4 Algemene inkomsten en uitgaven Park Lingezegen	17
5. RISICOANALYSE EN -MANAGEMENT	19

1. INLEIDING

Tussen Arnhem en Nijmegen wordt Park Lingezegen gerealiseerd: een ca. 1.700 ha groot landschapspark, om de groene open ruimte tussen Arnhem en Nijmegen duurzaam te beschermen, om zo ook de economie en de vitaliteit van de regio Arnhem/Nijmegen te versterken. Door deze groene buffer in te richten als landschapspark wordt hieraan invulling gegeven en ruimte gecreëerd voor natuur en recreatie. Park Lingezegen bestaat uit vijf deelgebieden; De Park, Het Waterrijk, Het Landbouwwand, De Buitens en De Woerd, met elk een eigen karakter.

Voor het Park Lingezegen is een Masterplan opgesteld op basis waarvan voor de deelgebieden een zogenaamd 'doorontwerp' is gemaakt. Vervolgens is op basis hiervan in een nadere uitwerking en detaillering de basisuitrusting voor de deelgebieden uitgewerkt in Definitieve Ontwerpen die door het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling in 2011 zijn vastgesteld. De basisuitrusting bestaat uit de voor het gebied essentieel geachte structuren en elementen waarvan de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende partijen hebben aangegeven, dat ze die binnen enkele jaren willen realiseren. Hiervoor zijn ook de middelen beschikbaar gesteld. Activiteiten ten behoeve van de realisatie van het zogenaamde streefbeeld zijn niet opgenomen met uitzondering van de uitbreiding van golfmogelijkheden in De Park, de recreatieboulevard, het duikcentrum in het Waterrijk en de Karstraat in de Buitens.

Inmiddels zijn de bestemmingsplannen van de gemeente Lingewaard en de gemeente Overbetuwe vastgesteld. Deelgebied De Park 10 heeft een eigen bestemmingsplan dat al eerder in 2011 is vastgesteld en in werking is getreden.

In de bestuursovereenkomst park Lingezegen is vastgelegd dat de basisuitrusting voor 1 januari 2014 wordt gerealiseerd. In een eerdere voortgangsrapportage is aangegeven dat deze datum niet volledig haalbaar meer is.

De voorliggende voortgangsrapportage geeft voor de verschillende deelgebieden op basis van de opgestelde projectplannen de voortgang weer en waar nodig de nodige bijsturingsmaatregelen.

2. KADERS EN STRATEGISCHE KEUZES

Met de kaders die gelden voor de realisatie van de basisuitrusting wordt beoogt een optimaal resultaat te bereiken, ofwel de basisuitrusting te realiseren met een vastgesteld budget, in een gegeven periode op het gedefinieerd kwaliteitsniveau. Met de omvang van de gekozen kaders ontstaat spanning binnen het project omdat het budget krap is, de uitvoeringsperiode relatief kort en het beoogde kwaliteitsniveau hoog.

Wanneer blijkt dat de basisuitrusting niet binnen de gestelde kaders uitgevoerd kan worden, zullen één of meerdere kaders verruimd moeten worden. Omdat het beschikbare budget maatgevend is, betekent dit een mogelijke verruiming van de kaders tijd en kwaliteit.

2.1 Tijd

In de bestuursovereenkomst Park Lingezegen hebben de parkpartijen vastgelegd dat de basisuitrusting voor 1 januari 2014 gereed moet zijn. Deze datum is gebaseerd op de voormalig ILG-periode, die op 31 december 2013 afloopt. Nu het Rijk heeft aangegeven dat het natuurbeleid wordt overgedragen aan de provincies en het ILG-programma vervroegd wordt stopgezet, heeft de datum van 1 januari 2014 geen betekenis meer voor financiële afrekening van het ILG. Dit neemt niet weg dat gekoerst wordt op realisatie van de het grootste deel van de basisuitrusting half 2014. Waar het niet mogelijk is de basisuitrusting half 2014 te realiseren of wanneer besparingen mogelijk zijn bij een langere uitvoeringsperiode zal dit in de deelprojectplannen worden aangegeven en onderbouwd.

2.2 Geld

Het totaaloverzicht van de financiële realisatie van Park Lingezegen tot en met September 2013 is weergegeven in tabel 1 op de volgende bladzijde. In deze managementrapportage is de financiële voortgang per aandachtsgebied in detail uitgewerkt. De algehele financiële positie van Park Lingezegen is gezond. Op basis van de huidige voortgang en ervaringen met de aanbesteding lijkt het binnen de begroting realiseren van het Park haalbaar. Wel bestaan ten aanzien van de middelen die nog binnen moeten komen (subsidies en te verkopen of ruilen gronden) nog risico's. Deze risico's en de beheersmaatregelen die we nemen voor het terugdringen van de potentiële impact zijn ook apart opgenomen in paragraaf 5. Op dit moment schatten we in dat de risico's overzichtelijk en te managen zijn. Belangrijkste discussie die op dit moment speelt ten aanzien van de financiële voortgang is de wens het beheerfonds te verhogen. Met dit hogere beheerfonds wil de parkorganisatie het wegvallen van een structurele bijdrage van het Rijk mitigeren.

Gebied:	Project:	Begroting:	Correcties begroting:	natura	2011	2012	2013	verplichtingen	Nog te besteden
DE PARK	Kruisingen	€ 295.000				€ -	€ -	€ -	€ 295.000
	Fiets- en voetpaden	€ 1.605.000				€ 642	€ 17.488	€ 886.000	€ 700.871
	Watergangen en kunstwerken	€ 1.530.000				€ -	€ -	€ -	€ 1.530.000
	Evenementen terrein	€ 1.900.000				€ -	€ -	€ -	€ 1.900.000
	Groen bosaanplant en boomgaard	€ 975.000				€ -	€ -	€ -	€ 975.000
	Aanvullende projecten	€ 1.420.000				€ -	€ -	€ 9.070	€ 1.410.930
	Spoorwegkruising	€ 3.500.000				€ 1.650	€ -	€ 1.500	€ 3.496.850
	Engineering de Park	€ 775.000				€ 127.258	€ 58.371	€ 25.625	€ 563.746
	Totaal de Park	€ 12.000.000	€ -		€ -	€ 129.550	€ 75.859	€ 922.195	€ 10.872.396
WATERRIJK	Waterrijk	€ 10.000.000	€ 3.300.000			€ 255.860	€ 197.948	€ 5.688.520	€ 557.672
	Totaal Waterrijk	€ 10.000.000	€ 3.300.000		€ -	€ 255.860	€ 197.948	€ 5.688.520	€ 557.672
DE WOERDT	De Linten	€ 1.914.235				€ -	€ 17.371	€ 37.626	€ 1.859.238
	Elsterbrug	€ 800.000				€ -	€ 202.523	€ 15.365	€ 582.112
	Element C	€ 270.000				€ 62.794	€ 132.432	€ -	€ 74.774
	PP de Bredelaar	€ 200.000				€ 26.465	€ 10.538	€ 45.144	€ 117.854
	PP De Poel	€ 90.000				€ -	€ 15.281	€ 8.917	€ 65.802
	Omgeving Ressen	€ 228.981				€ 11.000	€ -	€ -	€ 217.981
	Vitensbos	€ 101.915				€ -	€ 3.541	€ -	€ 98.374
	A15	€ 1.054.198				€ -	€ -	€ 5.424	€ 1.048.774
	Klompepad	€ 100.000				€ -	€ 15.884	€ 14.365	€ 69.751
	Fietspad NZ en fietsbrug de Linge	€ 485.765				€ 338.992	€ 41.088	€ -	€ 105.685
	Doornik	€ 1.362.271				€ 3.758	€ 2.900	€ -	€ 1.355.613
	Restant ecozone	€ 781.798				€ 6.346	€ 2.075	€ -	€ 773.378
	Fietspad Heuvelsestraat - Karstraat	€ 290.000				€ -	€ -	€ -	€ 290.000
	Engineering (overig) Woerd/Buitens/Linten	€ 320.837				€ 109.585	€ 66.526	€ 5.650	€ 139.077
	Totaal Woerd/Buitens/Linten	€ 8.000.000	€ -		€ -	€ 558.939	€ 510.158	€ 132.490	€ 6.798.412
VOORBEREIDING EN ONDERZOEK	Muggen en knutten	€ 20.000				€ 9.899	€ 11.878	€ -	€ -1.777
	Archeologie	€ 150.000				€ 53.319	€ 146.716	€ 204.119	€ -254.153
	C-change (OLK)	€ 20.000				€ 29	€ -	€ -	€ 19.971
	Particuliere initiatieven	€ 50.000				€ 1.475	€ -	€ -	€ 48.525
	Parkmeubilair	€ 267.963				€ -	€ 16.302	€ 155.314	€ 96.347
	Communicatie	€ 150.000				€ 63.669	€ 47.689	€ 30.879	€ 7.763
	Meldpunt	€ 10.000				€ -	€ -	€ -	€ 10.000
	Boomfeestdag 2014	€ 40.000				€ -	€ 6.561	€ -	€ 33.439
	Kunstmanifestatie	€ 55.000				€ -	€ 4.666	€ -	€ 50.334
	Overig voorbereiding en onderzoek	€ 1.237.037			€ 748.000		€ 27.432	€ -	€ 461.605
	Totaal voorbereiding en onderzoek	€ 2.000.000	€ -		€ 748.000	€ 128.390	€ 261.244		€ 472.054
GRONDEN	Gronden BBL-PLZ	€ 25.500.000		€ 25.500.000		€ -	€ -	€ -	€ -
	Kosten grondaankopen	€ 350.000				€ 277.391	€ 623.435	€ -	€ -550.826
	Grondaankopen	€ 10.650.000	€ -3.048.000		€ 2.035.000	€ 4.894.406	€ -	€ -	€ 6.768.594
	Grondverkoop	€ -7.750.000	€ 2.665.000			€ -	€ -	€ -	€ -10.415.000
	Inverdienmogelijkheden	€ -6.100.000				€ -	€ -	€ -	€ -6.100.000
	Totaal gronden	€ 22.650.000	€ -383.000	€ 25.500.000	€ 2.035.000	€ 5.171.797	€ 623.435		€ -10.297.231
KOSTEN OPENBAAR LICHAAM	Kosten openbaar lichaam	€ 2.250.000			€ 354.000	€ 593.094	€ 47.446		€ 1.255.460
OCE	OCE	€ 3.000.000				€ 282.815	€ 567.726	€ -	€ 2.149.459
BTW	BTW kostendeel	€ 3.600.000			€ 65.000	€ 97.684	€ -	€ -	€ 3.437.316
BEHEER	Beheerkosten	€ 1.000.000				€ 83.872	€ -	€ -	€ 916.128
BEHEER	Beheerfonds	€ 4.500.000	€ -2.300.000						€ 6.800.000
ONVOORZIEN	Onvoorzien	€ 4.500.000	€ -1.000.000						€ 5.500.000
SUBSIDIES	Subsidies	€ -5.000.000			€ -250.000				€ -4.750.000
	Taakstelling	€ -	€ 383.000						€ -383.000
									€ -
	TOTAAL	€ 68.500.000	€ -	€ 25.500.000	€ 2.952.000	€ 7.302.001	€ 2.283.815	€ 6.743.205	€ 23.328.666

Tabel 1: realisatie Park Lingezege

2.3 Kwaliteit

Voor het realiseren van de basisuitrusting is door het DB het kwaliteitskader park Lingezen vastgesteld. Bij de uitvoering moet gewerkt worden binnen dit kader.

Bij onvoorziene situaties tijdens de uitvoering kan het kwaliteitsteam om advies worden gevraagd.

Om tot uitvoering te kunnen overgaan, dienen verschillende onderzoeken te worden uitgevoerd. Enerzijds in het kader van eisen met betrekking tot vergunningen, anderzijds in het kader van veilig werken en haalbaarheid van de ontwerpdoelstellingen.

Hieronder is een aantal onderzoeken opgesomd die in elk geval uitgevoerd dienen te worden. Een deel van deze onderzoeken is in volle gang:

Onderzoek

- Bodemonderzoek
- Archeologisch onderzoek
- CE (conventionele explosieven)
- Geotechnisch / -hydrologisch onderzoek
- Flora- en fauna onderzoek
- Proefsleuvenonderzoek t.b.v. kabels en leidingen
- Inmeten terrein

Aanleiding

Wet Bodem Bescherming, regeling grondverzet, fysische samenstelling bodem in relatie tot aanleg groenstructuren
Monumentenwet
Openbare orde & Veiligheid en Arbowetgeving
Draagkracht bodem in relatie tot civiele structuren, grondwaterhuishouding (kwel, opbreken kleilagen etc.)
Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet
Inzichtelijke krijgen ondergrondse infra t.b.v. inrichting en uitvoering
Hoogtemeting terrein o.a. t.b.v. bepalen grondbalans noodzakelijk grondverzet, relatie met (grond)waterhuishouding

3. SAMENHANG MET ANDERE PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN

Rijnwaalpad

Het Rijnwaalpad is een zelfstandig project van de Stadsregio Arnhem/Nijmegen, de betrokken gemeenten voeren de feitelijke werkzaamheden uit. Voor het Rijnwaalpad zijn aparte bestemmingsplannen vastgesteld die inmiddels onherroepelijk zijn.

Het tracé van het Rijnwaalpad, het snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen, voert grotendeels door park Lingezen. Afstemming van de projecten Park Lingezen en Rijnwaalpad vindt plaats door regulier overleg tussen de Stadsregio, de gemeenten en de parkorganisatie.

A15

Het tracé van de bestaande N15 voert door park Lingezen. De plannen voor het doortrekken van de A15 raken het park doordat de A15 het park verder zal doorsnijden en de bestaande N15 in het park zal worden verbreed.

Met het projectbureau Via15 zijn besprekingen gestart om de A15 landschappelijk in te passen in park Lingezen. Het gaat hier om de deelprojecten Rietmoeras en rand van Bommel binnen het deelgebied Landbouwland/De Buitens/De Woerd. E.e.a. is vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen Stadsregio, Rijk en provincie.

In de bestuursovereenkomst staan ook de afspraken die zijn gemaakt over de besteding van de 55 miljoen euro die de regio heeft vrijgemaakt voor aanvullende maatregelen voor inpassingen en infrastructuur. Hierbij worden o.a. genoemd: verbreding van het viaduct bij de Plak, de grondwallen ten zuiden van de A15 en een fietstunnel nabij de N839

Over de exacte invulling hiervan moeten nog concrete afspraken worden gemaakt. Dit proces loopt, maar langzaam.

Uit gesprekken is ook duidelijk geworden dat de aanleg van de weg later start dan eerder gedacht. Uitvoering is nu gepland medio 2015. Vraag is wat de (on)mogelijkheden zijn om tot die tijd te wachten met de aanleg van de planelementen langs de A15 uit het plan van Park Lingezen. In de komende periode wordt dit verder onderzocht en ter besluitvorming voorgelegd aan het DB.

Landinrichting Overbetuwe Oost

In het parkdeel ten oosten van de A325 is de herverkaveling van de landbouwgronden afgerond. Er is nog steeds regulier overleg met de landinrichtingscommissie in verband met afronding van de kavelwerkzaamheden. De parkorganisatie heeft gronden beschikbaar gesteld om het ruilproces te bevorderen. De akte van toedeling is op 14 februari 2013 gepasseerd. Het eigendom van de gronden is inmiddels bij het Kadaster aangepast.

Kruisingen openbare wegen

Het gaat bij de kruisingen met de openbare wegen om de Grote Molenstraat en de Rijksweg Noord. De uitvoering hiervan zal zo veel mogelijk aansluiten bij het onderhoudsprogramma van de gemeente Overbetuwe.


4. VOORTGANG PER DEELGEBIED

4.1 Deelgebied De Park



De realisatie bevat, in grote lijnen het aanleggen van:

- het Romeins Lint;
- het evenemententerrein;
- de spoortunnel;
- de lanen die aansluiten op het evenemententerrein;
- watergangen rond het Romeins Lint en ecologische oever Linge;
- parkmeubilair.



Binnen deelgebied De Park wordt ook gewerkt aan de mogelijke uitbreiding van het golfterrein en de vestiging van Boerderij Lingezen. Deze activiteiten zijn ondergebracht in aparte werkgroepen.

4.1.1 Kwaliteit

Het DO De Park vormt nog steeds het uitgangspunt voor het ontwerp. Tot op heden zijn er de volgende aanpassingen/risico's in het ontwerp voorzien:

Fundering fiets-/skeelerpad

Het geotechnisch onderzoek heeft uitgewezen dat het fiets-/skeelerpad op een aantal cruciale punten over een periode van 30 jaar teveel zal gaan zetten. We hebben besloten gedurende een half jaar een voorbelasting te creëren van 1,5 meter zand om de zetting te versnellen. De zetting valt hierna binnen de normen van het fietspad. Werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd.

Beheer

Alle constructieontwerpen en werkmethoden zijn afgestemd met de beheerders. De constructies en methoden zijn goedgekeurd. We monitoren de werkwijzen en constructies gedurende de uitvoering. De risico's voor aanpassing zijn naar verwachting te verwaarlozen.

Aanpassingen van delen van tracé

In het landschapson ontwerp waren enkele delen van tracés (van waterlopen en naastgelegen fietspad) gesitueerd op locaties die gezien hun huidige functie niet logisch passen op de toekomstige functie. In overleg met Abe Veenstra zijn hier een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd die de situering van nieuwe tracés meer overeen laten komen met de huidige functie.

Ophoging kasteelterrein

Om van het kasteelterrein een geschikt evenemententerrein te maken, dient de eerste meter beneden maaiveld goed gedraineerd te worden. Aangezien op het kasteelterrein een archeologisch hoge verwachting ligt en het gebied verdacht is van CE, is het kosten- en uitvoeringstechnisch niet wenselijk om het bestaande maaiveld een meter te ontgraven en hierop een nieuwe laag zand inclusief drainage aan te brengen. De uitvoering van bepaalde werkzaamheden (ophogen en inzaaien) kan op basis van het geldende bestemmingsplan worden uitgevoerd. Voor inplanten en gebruik ten behoeve van evenementen moet het bestemmingsplan worden herzien.

Materialisering toegangsweg De Park

Om hoge verleggingskosten te voorkomen, is er een ontwerp opgesteld waarin de kabels en leidingen zo veel als mogelijk op hun huidige plek blijven liggen, waardoor ze in de nieuwe situatie onder de rijbaan komen te liggen. In het oorspronkelijke ontwerp was de toegangsweg voorzien in asfalt. Vanwege de voorgestelde ligging van kabels en leidingen onder de rijbaan, is in het ontwerp een verharding van gebakken klinkers opgenomen. Dit is ook afgestemd met en akkoord bevonden door Abe Veenstra.


Zuidelijk deel

Het volledige landschapson ontwerp van Abe Veenstra betrof ook een deel realisatie basisuitrusting ten zuiden van de rivier De Linge. Echter, doordat deze gronden nog niet in eigendom zijn van de parkorganisatie, valt het deel zuidelijk van de Linge tot op heden buiten alle voorbereidingen en realisatie. Dit geldt eveneens voor de twee bruggen over de Linge en de westelijke toegangsweg. Op het moment dat alle gronden noodzakelijk voor de realisatie in eigendom zijn van, wordt gestart met de voorbereidingen en realisatie van deze delen van de basisuitrusting. Voor de realisatie lijkt onteigening noodzakelijk. Dat proces kan tot 1,5 jaar in beslag nemen. Voorbereiding en uitvoering nemen vervolgens nog zo'n 7 maanden in beslag.

Toegankelijkheid De Park vanuit Elst-Noord

Op dit moment is niet voorzien in een aansluiting vanuit Elst-Noord op De Park. Hierover is contact gelegd met gemeente Overbetuwe om eventuele mogelijkheden hiervoor te bespreken.

4.1.2 Tijd



Tabel 2 planning De Park

De vertaling van het landschaps-DO naar een technisch DO ligt in hoofdlijn op schema. Voor de meeste deelprojecten zal de uitvoering voor het eind van het jaar worden opgestart en/of afgerond; het eerste deelproject (het graven van watergangen en aanleggen van funderingen en voorbelasting voor het fietspad) is in uitvoering. De aanleg van het (betonnen) fietspad en de toegangsweg start in het eerste kwartaal van 2014. De aanleg van het groen volgt eind 2014 en wordt afgestemd op het plantseizoen.

Een werkgroep die is samengesteld vanuit de klankbordgroep maakt een ontwerp voor de kasteeltuin op het evenemententerrein. De werkgroep werkt samen met SBB en maakt duidelijke afspraken over het toekomstige beheer.

4.1.3 Geld

De financiële voortgang is weergegeven in tabel 3. Binnen de begroting van De Park is een spoorwegtunnel voorzien. De Parkorganisatie onderzoekt de mogelijkheden van een andere kruising, waarbij kosten worden bespaard en de uitvoeringsrisico's afnemen. Daarnaast zijn we aan het analyseren waar eventueel nog meer ruimte binnen het budget ontstaat vanwege het actief beheren van risico's en voortschrijdend inzicht ten aanzien van de bodemgesteldheid.

DE PARK	100001	Kruisingen	€ 295.000			€ -	€ -	€ -	€ 295.000
	100002	Fiets- en voetpaden	€ 1.605.000			€ 642	€ 17.488	€ 886.000	€ 700.871
	100003	Watergangen en kunstwerken	€ 1.530.000			€ -	€ -	€ -	€ 1.530.000
	100010	Evenementen terrein	€ 1.900.000			€ -	€ -	€ -	€ 1.900.000
	100011	Groen bosaanplant en boomgaard	€ 975.000			€ -	€ -	€ -	€ 975.000
	100013	Aanvullende projecten	€ 1.420.000			€ -	€ -	€ 9.070	€ 1.410.930
	100071	Spoorwegkruising	€ 3.500.000			€ 1.650	€ -	€ 1.500	€ 3.496.850
	100000	Engineering de Park	€ 775.000			€ 127.258	€ 58.371	€ 25.625	€ 563.746
		Totaal de Park	€ 12.000.000			€ -	€ 129.550	€ 75.859	€ 10.872.396

Tabel 3: financiële voortgang De Park

4.2 Deelgebied Waterrijk



De realisatie bevat, in grote lijnen het aanleggen van:

- droog bos aan de noordzijde van het Waterrijk;
- bloemrijk grasland in het middelgebied;
- nat bos rond de A325;
- een retentiegebied;
- watergangen;
- waaronder verbreding Huissense Zeeg;
- moeras.




In september heeft de aanbesteding van het overgrote deel van het werk plaatsgevonden. De definitieve opdrachtverlening zal medio oktober plaatsvinden. De start van de werkzaamheden wordt verwacht in het voorjaar van 2014.

Verder is het offertetraject gestart voor de aanplant van ca 5 ha bos in waterrijk oost.

4.2.1 Kwaliteit

Het DO Waterrijk is vastgesteld in het DB. I.v.m. met een te hoog uitvallende kostenraming is een beperkt aantal voorzieningen als optioneel in de aanbesteding meegenomen. Bij de aanbesteding is gebleken dat alle opties zullen worden gerealiseerd. De kwaliteit van de inrichting is vastgelegd in het DO. De kwaliteitseisen ten aanzien van het realisatieproces zijn vastgelegd in het contract.

4.2.2 Tijd



Tabel 4: planning Waterrijk

Het aanplanten van het bos in Waterrijk oost en west heeft plaatsgevonden in maart 2013, m.u.v. de percelen die nog niet zijn verworven. Een tweede fase zal eind 2013 / begin 2014 kan worden uitgevoerd.

Voor de uitvoering van het moeras en recreatiegebied is een relatief lange uitvoeringsduur gekozen. Reden is dat we i.v.m. de onteigeningsprocedure momenteel niet kunnen garanderen dat de gronden voor 1 juli 2016 in eigendom zijn. Een andere reden is dat met een langere uitvoeringsduur de aannemerij meer mogelijkheden heeft om de risico's te managen.

4.2.3 Geld

De financiële voortgang van het waterrijk is weergegeven in tabel 5. In deze voortgang is het resultaat van de laatste aanbesteding verwerkt. Voor het waterrijk is lager ingeschreven dan we op basis van het Detailontwerp hadden verwacht. Het overschot dat hierdoor is ontstaan op Waterrijk wordt deels toegevoegd aan de post onvoorzien (1 miljoen Euro) en deels gebruikt voor het verhogen van het beheerfonds (2,3 miljoen Euro). Voor de aansturing in de uitvoeringsfase wordt in afstemming met de projectleider een verdere indeling in deelprojecten gemaakt.

WATERRIJK	Waterrijk	€ 10.000.000	€ 3.300.000		€ 255.860	€ 197.948	€ 5.688.520	€ 557.672
	Totaal Waterrijk	€ 10.000.000	€ 3.300.000	€ -	€ 255.860	€ 197.948	€ 5.688.520	€ 557.672


Tabel 5: financiële voortgang Waterrijk

4.3 Deelgebied Landbouwland/DeBuitens/De Woerd

Landbouwland



De Buitens




De Woerd




De realisatie bestaat uit een aantal deelprojecten:

- Pocketpark De De Bredelaar, Ressen (kasteelterrein), Elsterbrug (inclusief stapsteen ijsvogelvinder);
- Kerk Ressen;
- Rietmoeras;
- Rand van Bommel;
- De Woerdt Zuid;
- Fietspad Heuvelsestraat-Karstraat;
- De Linten;
- Herinrichting Bommelse zeeg (nat. oevers en ecol. Stapsteen);
- Openlucht klaslokaal;
- Element C;
- Klompenpad;
- Fietspad Noord-Zuid;
- Fietspad Lagezandsestraat – Haalderense weg (fietspad Baal);
- Parkmeubiliair;
- Pocketpark de Poel.



Landbouwwijk



De Buitens



De Woerdt

Binnen deelgebied De Buitens wordt ook gewerkt aan de herontwikkeling van locatie Karstraat. Deze activiteiten zijn ondergebracht in een aparte werkgroep.

4.3.1 Kwaliteit

Pocketparken Idylles en kerkenwei Ressen

Voor het Idylle Elsterbrug is het definitieve ontwerp inclusief funderingsadvies afgerond door Herman Verkerk. Dit heeft langer geduurd dan gepland. Nu wordt het bestek worden opgesteld. Bestemmingsplan moet eerst aangepast worden omdat het huidige bestemmingsplan niet op ontwerp is afgestemd. Uitvoering voorzien 2^e kwartaal 2014.

Voor pocketpark de Poel is DO klaar, het bestek is nagenoeg klaar. De vergunningen t.b.v. de realisatie zijn aangevraagd. In juni is een inloop voor omwonenden georganiseerd. Uitvoering voorzien 2^e kwartaal 2014

Voor Idylle Kasteelterrein is een VO gemaakt. Dit kan verder uitgewerkt worden als archeologisch onderzoek op het terrein kan worden gedaan. Huidige eigenaar geeft hiervoor geen toestemming. Planning loopt daardoor uit.

Voor Kerkenwei Ressen is in overleg met gemeente en ontwerper een aanpassing gedaan aan het ontwerp waardoor de inrichtingsmaatregelen zich beperken tot die gronden die ook in eigendom zijn.

Het DO voor pocketpark de Bredelaar is gereed en ter besluitvorming voorgelegd aan het DB. Het DO wordt uitgewerkt tot bestek. Uitvoering werkzaamheden is voorzien vanaf 2^e kwartaal 2014.

Voor de Poel, Elsterbrug en de Bredelaar is nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de vrijwilligers/particulieren te betrekken bij het toekomstige beheer. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapportage die te besluitvorming is voorgelegd aan het DB.

Landgoed Doornik

Medio mei is nog een extra voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de omwonenden rondom het landgoed. Dit in verband met zorgen en kritiek bij de omwonenden over de inrichtingsplannen. De extra voorlichtingsbijeenkomst werd op prijsgesteld. Vergunning is verleend zonder dat er zienswijzen zijn ingediend. De uitvoering van het werk is in september gestart, naar verwachting wordt het dit jaar afgerond.

Voor de omgeving van het Vitensbos (spiegelbos) is samen met de gemeente Nijmegen een concept visie opgesteld en zijn afspraken gemaakt over de detailinvulling van het werk; met name de ontsluitingen van het bos naar de omliggende woonwijken zijn hier een aandachtspunt. De visie is in juni in het DB vastgesteld en ook in het college van Nijmegen. In het DO van het Vitensbos worden een aantal aanpassingen voorgesteld aan het bestaande bos. De uitvoering hiervan wordt nu voorbereid. Planning is de uitvoering te starten in het 1^e kwartaal van 2014.

De Linten

Voor de Linten is door het DB besloten om over te gaan tot een profiel in asfalt in plaats van klinkers. De aanbesteding van het bestek heeft plaatsgevonden. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Afronding voorzien eind 2014.


Bemmelse Zeeg

Het door het DB aangepaste ontwerp wordt uitgewerkt tot een bestek. Door de wijziging in het ontwerp is een bestemmingsplanwijziging nodig om tot realisatie over te gaan. In overleg met de gemeente is dit inmiddels opgestart. . Om het DO te kunnen realiseren is nog grond nodig van een aanliggende eigenaar. De gesprekken hierover zijn gestart. Mocht dit niet leiden tot verwerving dan zal het DO hierop, in overleg met DB, al dan niet worden aangepast. Doorlooptijd bestemmingsplanprocedure en de verwerving is kritisch pad in uitvoeringsplanning. Uitvoering is nu voorzien in 2^e kwartaal 2014.

Rand van Bommel , de Woerdt zuid

Deze deel projecten zouden worden opgepakt in combinatie met de verlenging A15. In de afgelopen periode is daarvoor diverse malen overleg gevoerd met Via A15. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

4.3.2 Tijd





Tabel 6 planning De Woerdt

De uitwerking van de DO's en de uitvoering ligt in hoofdlijn op schema. Doel was dit jaar de uitvoering van de deelprojecten af te ronden en/of op te starten.

Doornik wordt naar verwachting dit jaar afgerond. Realisatie Vitensbos is iets vertraagd omdat doordat eerst een visie i.o.m. Nijmegen moest worden opgesteld.

De start uitvoering van de Poel, Elsterbrug en Bredelaar is iets vertraagd omdat de uitwerking van de DO's iets meer tijd kostte dan voorzien. De uitvoering van deze projecten start begin 2014 met wellicht nog een doorloop naar het laatste kwartaal ivm het plantseizoen.

De aanleg van Idylle Kasteelterrein loopt vertraging op omdat de benodigde gronden niet zijn verworven.

De realisatie van het project de Linten (m.n. Kattenleger) kan vertraagd worden als de nog resterende gronden niet tijdig verworven worden. Hierop is in de afgelopen periode extra inzet gepleegd door de grondverwervingsgesprekken met betrokkenen te intensiveren.

4.2.3 Geld

De financiële voortgang voor het deelgebied Landbouwwand/De Buitens/De Woerdt is weergegeven in tabel 7. Voor dit deelgebied zijn verschillende aanbestedingen in voorbereiding.

De verwachting is dat het project kan worden gerealiseerd binnen het gestelde budget van € 8 miljoen.

DE WOERDT	300001	De Linten	€ 1.914.235			€ -	€ 17.371	€ 37.626	€ 1.859.238
	300002	Elsterbrug	€ 800.000			€ -	€ 202.523	€ 15.365	€ 582.112
	400004	Element C	€ 270.000			€ 62.794	€ 132.432	€ -	€ 74.774
	300003	PP de Bredelaar	€ 200.000			€ 26.465	€ 10.538	€ 45.144	€ 117.854
	300004	PP De Poel	€ 90.000			€ -	€ 15.281	€ 8.917	€ 65.802
	400006	Omgeving Ressen	€ 228.981			€ 11.000	€ -	€ -	€ 217.981
	400003	Vitensbos	€ 101.915			€ -	€ 3.541	€ -	€ 98.374
	400001	A15	€ 1.054.198			€ -	€ -	€ 5.424	€ 1.048.774
	300005	Klompepad	€ 100.000			€ -	€ 15.884	€ 14.365	€ 69.751
	300006	Fietspad NZ en fietsbrug de Linge	€ 485.765			€ 338.992	€ 41.088	€ -	€ 105.685
	400005	Doornik	€ 1.362.271			€ 3.758	€ 2.900	€ -	€ 1.355.613
	400002	Restant ecozone	€ 781.798			€ 6.346	€ 2.075	€ -	€ 773.378
	300007	Fietspad Heuvelsestraat - Karstraat	€ 290.000			€ -	€ -	€ -	€ 290.000
	300000	Engineering (overig) Woerdt/Buitens/Linten	€ 320.837			€ 109.585	€ 66.526	€ 5.650	€ 139.077
		Totaal Woerdt/Buitens/Linten	€ 8.000.000		€ -	€ 558.939	€ 510.158	€ 132.490	€ 6.798.412

Tabel 7: financiële voortgang Landbouwhand/De Buitens/De Woerdt

4.4 Algemene inkomsten en uitgaven Park Lingezegen

4.4.1 Kwaliteit

Parkorganisatie

Met de aanstelling van een supervisor in het kwaliteitsteam is de parkorganisatie op sterkte. Vanuit de verschillende deelnemende partijen is 0,5 FTE beschikbaar gesteld, conform wat was afgesproken in de bestuursovereenkomst. De rest van het personeel binnen de parkorganisatie wordt door de parkorganisatie zelf bekostigd.

De parkorganisatie gaat een nieuwe fase in, waarbij de nadruk meer richting uitvoering komt te liggen. De overleg- en rapportagestructuur wordt afgestemd op de nieuwe situatie, met een meer structureel vormgegeven financiële afstemming en een grotere focus op risicomanagement.

Grondverwerving/verkoop

BBL is nog altijd in onderhandeling met alle eigenaren binnen de basisuitrusting welke op de onteigeningslijst staan. Met een aantal eigenaren verlopen de onderhandelingen wat stroef, omdat er op dit moment (nog) geen goede compensatiegronden beschikbaar zijn.

Onteigening

Op basis van recente jurisprudentie is besloten om het vorig jaar bij de kroon ingediende verzoek tot onteigening in te trekken. Momenteel wordt een nieuw besluit tot onteigening voorbereid. Dit leidt ertoe dat de onteigeningsprocedure ongeveer één jaar vertraging oploopt.

De te onteigenen oppervlakte is sinds de vaststelling van het vorige onteigeningsbesluit in het minnelijke traject inmiddels vrijwel gehalveerd.

Parkmeubilair

Er is een aanbestedingsprocedure opgestart waarbij marktpartijen gevraagd zijn om in te schrijven voor het maken en leveren van het parkmeubilair. Op basis van de inschrijvingen is over gegaan tot gunning.

Private initiatieven

In de afgelopen periode zijn enkele ideeën ingebracht. Deze zijn echter nog niet concreet genoeg om te worden besproken in de werkgroep. De parkorganisatie is bezig om samen met de initiatiefnemers deze zodanig uit te werken dat het in potentie uitvoerbare projecten worden.

Onderzoeken

Muggen en knutten

In het zomerseizoen 2013 is een 2^e nul-meting muggen en knutten uitgevoerd. De rapportage is nog niet opgeleverd.

Archeologie /OCE

De afgelopen periode is gekeken naar een verdere optimalisatie van de processen rondom CE & archeologie. Het uitgangspunt zal zijn om enkel de gebieden te benaderen waar ook werkzaamheden worden uitgevoerd. Om dit in de juiste vorm te krijgen zijn er ontgravingstekeningen gemaakt. Deze tekeningen zijn klaar voor De Woerd, Waterrijk West en Oost, De Park en een eerste opzet voor de Linten/Buitens. Door deze werkwijze te kiezen kan gericht worden benaderd wat een kostenreductie oplevert ten opzichte van een totale vrijgave.

De totale kosten voor CE en archeologie worden momenteel ingeschat op € 2.900.000. Er zal een nieuw verzoek worden ingediend bij het ministerie om 70% van de kosten vergoed te krijgen. Het overleg met de gemeenten hierover is inmiddels opgestart.

4.4.2 Geld

De financiële voortgang ten aanzien van de algemene inkomsten en uitgaven voor Park Lingez is weergegeven in tabel 8.

VOORBEREIDING EN ONDERZOEK	Muggen en knutten	€ 20.000				€ 9.899	€ 11.878	€ -	€ -1.777
	Archeologie	€ 150.000				€ 53.319	€ 146.716	€ 204.119	€ -254.153
	C-change (OLK)	€ 20.000				€ 29	€ -	€ -	€ 19.971
	Particuliere initiatieven	€ 50.000				€ 1.475	€ -	€ -	€ 48.525
	Parkmeubilair	€ 267.963				€ -	€ 16.302	€ 155.314	€ 96.347
	Communicatie	€ 150.000				€ 63.669	€ 47.689	€ 30.879	€ 7.763
	Meldpunt	€ 10.000				€ -	€ -	€ -	€ 10.000
	Boomfeestdag 2014	€ 40.000				€ -	€ 6.561	€ -	€ 33.439
	Kunstmanifestatie	€ 55.000				€ -	€ 4.666	€ -	€ 50.334
	Overig voorbereiding en onderzoek	€ 1.237.037			€ 748.000		€ 27.432	€ -	€ 461.605
	Totaal voorbereiding en onderzoek	€ 2.000.000	€ -		€ 748.000	€ 128.390	€ 261.244		€ 472.054
GRONDEN	Gronden BBL-PLZ	€ 25.500.000		€ 25.500.000		€ -	€ -	€ -	€ -
	Kosten grondaankopen	€ 350.000				€ 277.391	€ 623.435	€ -	€ -550.826
	Grondaankopen	€ 10.650.000	€ -3.048.000		€ 2.035.000	€ 4.894.406	€ -	€ -	€ 6.768.594
	Grondverkoop	€ -7.750.000	€ 2.665.000			€ -	€ -	€ -	€ -10.415.000
	Inverdienmogelijkheden	€ -6.100.000					€ -	€ -	€ -6.100.000
	Totaal gronden	€ 22.650.000	€ -383.000	€ 25.500.000	€ 2.035.000	€ 5.171.797	€ 623.435		€ -10.297.231
KOSTEN OPENBAAR LICHAAM	Kosten openbaar lichaam	€ 2.250.000			€ 354.000	€ 593.094	€ 47.446		€ 1.255.460
OCE	OCE	€ 3.000.000				€ 282.815	€ 567.726	€ -	€ 2.149.459
BTW	BTW kostendeel	€ 3.600.000			€ 65.000	€ 97.684	€ -	€ -	€ 3.437.316
BEHEER	Beheerkosten	€ 1.000.000				€ 83.872	€ -	€ -	€ 916.128
BEHEER	Beheerfonds	€ 4.500.000	€ -2.300.000						€ 6.800.000
ONVOORZIEN	Onvoorzien	€ 4.500.000	€ -1.000.000						€ 5.500.000
SUBSIDIES	Subsidies	€ -5.000.000			€ -250.000				€ -4.750.000
	Taakstelling	€ -	€ 383.000						€ -383.000

Tabel 8: financiële voortgang algemene inkomsten en uitgaven

Op dit moment heeft de parkorganisatie een voorstel gemaakt voor het structureel verhogen van het beheerfonds. Deze structurele verhoging moet het wegvallen van de financiering van het beheer door het Rijk opvangen. Op de uitgaven voor OCE wordt waarschijnlijk een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Die besparing wil de parkorganisatie voornamelijk toevoegen aan haar reserves om eventuele tegenvallers op te vangen. De belangrijkste risico's op inkomsten zitten bij de grondverkoop en de inverdienmogelijkheden.

5. RISICOANALYSE EN -MANAGEMENT

De parkorganisatie voert risicomanagement uit op de deelprojecten en op het totale park. In afzonderlijke, actief beheerde, risicoregisters zijn de belangrijkste risico's geïnventariseerd, (kwalitatief) gewogen en waar nodig voorzien van de benodigde beheersmaatregelen. In periodiek overleg over de deelgebieden en in de verschillende vergaderingen van de parkorganisatie worden de risico's en de voortgang van de beheersmaatregelen besproken. Vanuit de laatste risico-analyse is het plot opgesteld dat is weergegeven in tabel 9.

Kans van optreden:

Hoog	Tekort middelen voor basisuitrusting door aanschaf gronden streefbeeld.	Subsidie (deels) niet te realiseren.	Meerwerk op aangenomen werk hoger dan ingeschat.
	Streefbeeld planologisch en financieel nog niet geregeld.	Alternatieve financiering ten aanzien van beheer komt niet rond.	Subsidie op defecte en benadering munitie wordt niet toegekend.
	Verkoop van opstallen brengt minder op dan verwacht.		
	Optreden van planschade door aanleg van het park.		
	Herontwikkeling levert onvoldoende op (rood voor rood).		
	Vertraging in verwerving grond.		
	Nijmegen sluit aan		
Middel	Beroepen van bewoners/omwonenden.	Door optredend tekort wellicht keuzes tussen onderdelen van de basisuitrusting noodzakelijk.	Verkoop van grond brengt minder op dan ingeschat.
	Verkrijgen vergunning probleem voor inrichting door aanwezigheid van onbekende flora en fauna.	Onverwachte waardevolle archeologische vondsten; ook kans	
	Aantrekking nieuwe (ongewenste) flora en fauna.	Mindere personele ondersteuning van OL door DLG	
	Rentopbrengsten vallen lager uit dan begroot.		
	Onverwachte bodemverontreiniging.		
	ontbreken van ondersteuning aan belangrijke (bijdrage aan inrichting en gebruik park) particuliere initiatieven.		
	Bijdrage vanuit landschappelijke inpassing A15 komt niet.		
Laag	Onvoldoende transparantie in de financiële verantwoording door OL.	Aan te kopen grond duurder dan ingeschat.	Wegvallen van bestuurlijk commitment door deelnemende partijen.
	Onvoldoende beheersing van de financiële verantwoording door OL.	Uitvoeringskosten (inrichting) vallen hoger uit.	Procedurale fouten.
	Vertraging in verkrijgen van vergunning.	Restrisico op explosieven in het park.	Afspraken BO niet nagekomen
	Kwaliteit van het park voldoet niet aan standaarden, regels en wensbeeld.		
	Communicatie met belanghebbenden onvoldoende.		
	Bezuinigingen bij deelnemers hebben consequenties voor bezetting OL.		
Laag		Middel	Hoog
Gevolgschade:			

Tabel 9: risicoplot Park Lingezegen

De belangrijkste risico's en de voorgestelde beheersmaatregelen zijn opgenomen in tabel 10.

Nr	Risico	Oorzaak	Consequenties (gevolg)	Actie/ Beheersmaatregel
7	Verkoop van grond brengt minder op dan ingeschat.	Marktomstandigheden ontwikkelen zich anders dan ingeschat.	- Niet volledig te realiseren basisuitrusting; - Bijstorten door deelnemers.	- Grondstrategieplan voor doorlevering en verkoop; - Garantstelling verplichting tot medio 2014, daarvoor uitsluitel
10	Subsidie (deels) niet te realiseren.	- Te optimistisch ingeschat; - Onvoldoende lobby; - Te 'laks' in najagen subsidies; - Wijzigende criteria.	- Niet volledig te realiseren basisuitrusting; - Bijstorten door deelnemers.	- eventueel overhevelen van niet gerealiseerde kosten naar partners in Waterrijk; - Inventariseren beschikbaar gestelde subsidies, daarna discussie aanvullende opties (ook alternatieven voor subsidies bij andere financiers);
39	Meerwerk op aangenomen werk hoger dan ingeschat	- lage inschrijving moet worden terugverdiend; - nieuwe eisen die onvoldoende zijn voorzien in onderhandeling; - onvoorziene terrein en milieu omstandigheden	- Druk op begroting;	- kwaliteit/volledigheid van uitgeschreven aanbesteding voldoende; - juridisch toetsen meerwerkparagraaf; - strakke controle op ingediend meerwerk; - opzetten projectreview;
40	Alternatieve financiering ten aanzien van beheer komt niet rond.	Oorspronkelijke beheerafspraken gelden niet meer	- beheerbudget zoals nu voorzien onvoldoende	- opstarten gesprekken alternatieve financiering met provincie (decentraal beheer), scenario's naar provincie ;
47	Subsidie op detectie en benadering munitie wordt niet toegekend;	Wetgeving --> Grondgebiedgemeenten mogen eigenlijk geen beroep doen op "vangnet"	- subsidies in begroting niet gerealiseerd; - basisuitrusting niet te realiseren.	- Afspraak maken voor bezoeken BZK --> gesprek over subsidie - focus op werkwijze, zo laag mogelijk in de kosten;

Tabel 10: Belangrijkste risico's en beheersmaatregelen

Voor de risico's die zijn geïdentificeerd en voor afwijkingen op de DO's is een post onvoorzien opgenomen in de begroting. Verder is de afspraak dat het budget taakstellend is; potentiële tegenvallers worden daarom in eerste instantie binnen de begroting opgevangen.

Het risicoregister van Park Lingezegen wordt periodiek bijgewerkt.