



---

Datum overleg : 11 april 2016 17:30u – 19:30u Datum verlag : 25-8-2016  
Plaats : Theater de Molen, Beuningen Versie verlag : 1.0  
Aanwezig : Ad van Baars, Harry Golsteyn, Jan Verriet, Henri van den Boogaard, Willeke de Groot, Lidwine Romviel, Corry Burgers, Harrie Arends (ARN), Cor van Dam (vz.), Gemeente Beuningen: Ben Berendsen, Jan van Rooijen, Martin van Dijk, Boskalis: Hedwig Verelst (not.), Pieter van Slochteren, Mathijs Scholte, Maarten Dijkstra.  
Afwezig : Henk Oerlemans, Jan van der Mooren, Adri Kuijer  
Kopie : aan-/afwezig, zpb-archief

---

**Actie Actie  
nr.**

## 1. Opening

Hedwig Verelst opent de vergadering.

## 2. Mededelingen

Henk Oerlemans heeft in verband met privé omstandigheden zijn lidmaatschap van de klankbordgroep definitief beëindigd. In overleg met de KBG is besloten hem van correspondentie een afschrift te blijven sturen.

Ben Berendsen is vandaag voor het laatst, hij gaat dit jaar met pensioen en stelt zijn opvolger, Jan van Rooijen voor.

Harrie Arends is namens de ARN tot de klankbordgroep toegetreden. Daarmee is ook de vrijgekomen plaats van Henk Oerlemans weer vervuld.

## 3. Notulen vorig overleg

De notulen van het vorig regulier overleg, d.d. 14 april 2015 zijn niet opgesteld. De aantekeningen zijn helaas zoekgeraakt.

Notulen van het vorige ingelaste overleg in verband met de watervergunning, bij de ARN d.d. 1 februari 2016 zijn door de gemeente op de website geplaatst. Voor de volledigheid zullen ze ook nog per mail worden verzonden.

BKN 005-1

## 4. Voorstellen uitvoeringsteam Boskalis

BKN stelt het team voor wat zich bezig zal gaan houden met het project tijdens de uitvoering.

Pieter van Slochteren – Projectleider  
Maarten Dijkstra – Werkvoorbereider  
Mathijs Scholte – Uitvoerder  
Hedwig Verelst – Omgevingsmanager

Voor vragen en opmerkingen is dit team te bereiken op het volgende e-mailadres: [service.zpb@boskalis.com](mailto:service.zpb@boskalis.com)

## 5. Stand van zaken

De watervergunning is op dit moment in procedure, gemeente geeft aan bezwaar te zullen maken, evenals Boskalis. Gevraagd wordt of er ook nog bezwaren vanuit de klankbordgroep zullen komen. Gemeente vraagt om een afschrift van eventueel ingediende bezwaren.

Boskalis zal in de meivakantie namens de Gemeente het fietspad tussen de Jonkerstraat en de Lagunesingel van rood asfalt voorzien. Gelijktijdig wordt ook de aansluiting van de toekomstige bouwweg op de Nieuwe Pieckelaan aangelegd. Deze komt meer westelijk te liggen dan eerdere plannen op aangegeven van de ARN.

Boskalis is op dit moment bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor uitvoering. Deze zullen tijdens het volgende punt worden besproken.

## 6. Doorkijk komende periode

Boskalis vertelt aan de hand van het opgestelde werkplan voor de ontgrondingsvergunning welke werkzaamheden in 2016 zullen worden uitgevoerd. Dit zijn het realiseren van de geluidwal en de terreininrichting (paden, beplanting) in de gebieden geluidwal en recreatie. Hieronder valt ook de realisatie van de tijdelijke verbindingvaart.

Aan- en afvoer van materieel en materiaal hiervoor zal over de Verlengde Reekstraat plaatsvinden. Transporten van zand en grond vinden enkel binnen het werkgebied plaats. Het aantal transportbewegingen van en naar het werkgebied valt daardoor mee.

Watersportvereniging en Manege spreken hun zorgen uit over deze aanvoerroute en vragen of er geen bouwweg op de Lagunesingel kan worden aangesloten.

Harry Golsteyn uit zijn zorgen over het bruggetje in de Lagunesingel.

Half april wordt begonnen met het ontgraven van klei ter plaatse van de toekomstige fietspaden zodat het bouwverkeer hier eerst over kan rijden. Aansluiten worden de betonplaten aangevoerd die als werkweg fungeren. Dit betreft ca. 20 vrachten die verspreid over 4 tot 5 dagen worden aangevoerd.

Boskalis zal de klankbordgroep per mail op de hoogte houden van de geplande transportbewegingen.

BKN 005-2

## 7. Documenten Beuningen

Met de agenda zijn het concept schadeprotocol en het monitoringsplan meegezonden. Deze worden door Beuningen toegelicht.

De volgende zaken zullen in het schadeprotocol worden aangepast naar aanleiding van opmerkingen van de klankbordgroep:

GB 005-3

- Proceduretijden toevoegen;
- Verzekeraar BKN uit procedure verwijderen;
- Verduidelijken voor wie kosten zijn bij second opinion.

Volgend KBG-overleg zal het aangepaste plan worden besproken.

Monitoringsplan:

- ca. 6 maanden voor start diepe winning wordt door Arcadis het kritische grondwaterpeil bepaald i.o.m. provincie en waterschap. Dit zal ook met de KBG worden besproken.
- de grondwaterstand wordt elk uur digitaal gemeten in de geplaatste peilbuizen
- elke 3 maanden wordt een update van de meetgegevens op de website van Beuningen gepubliceerd

Het monitoringsplan is verder akkoord en zal door de gemeente naar de provincie worden gestuurd.

GB 005-4

## 8. Rondvraag

- Wordt de WOZ-waarde beïnvloed door eventuele schades als gevolg van de zandwinning?

Antwoord: Nee, eventuele schade zal worden gerepareerd

- Wanneer is de bijgewerkte omgevingstekening beschikbaar?

Antwoord: Deze zal uiterlijk bij de volgende klankbordgroep beschikbaar zijn, of zoveel eerder als deze tekening(en) gereed zijn.

BKN 005-5

- Wat is de stand van zaken m.b.t. de opmerking van dhr. Kuijer over de ontvangstplicht in de keur?

Antwoord: Geen nieuws van WSRL. Beuningen zal dit nagaan.

GB 005-6

## 9. Afsluiting

Volgende bijeenkomst van de KBG zal op 11 oktober zijn om 17.30 uur. De locatie volgt nog.

Ben Berendsen zal daar niet meer bij aanwezig zijn. Cor van Dam bedankt Ben voor zijn bijdrage aan de klankbordgroep.