
Datum overleg	: 21 maart 2017 17:30u – 19:00u	Datum verslag	: 10 april 2017
Plaats	: Hippisch centrum La Grande	Versie verslag	: 1.0
Aanwezig	: Ad van Baars, Harry Golsteyn, Corry Burgers, Jan Verriet, Henri van den Boogaard, Harrie Arends (ARN), Wendy van Eck (namens WSV), Cor van Dam (vz.), Gemeente Beuningse: Jan van Rooijen, Martin van Dijk Boskalis: Pieter van Slochteren, Mathijs Scholte, Maarten Dijkstra (not.).		
Afwezig	: Inge Hermans, Willeke de Groot, Lidwine Romviel, Jan van der Mooren.		
Kopie	: aan-/afwezigen, Henk Oerlemans, website Beuningse (via Anne Hoitink), zpb-archief.		

Actie Actie nr.

1. Opening

Cor van Dam opent de vergadering om ca. 17:30 uur
4 personen hebben zich afgemeld.

2. Verslag vorig overleg

Acties:

Actie 05-3	Martin van Dijk verwacht deze binnen circa 2 weken te kunnen opsturen.	GB	05-03
Actie 05-6	De gemeente is nog in overleg met het waterschap hierover. De verwachting is dat de gemeente de baggerspecie en/of maaisel zal moeten afvoeren.	GB	05-06
Actie 06-1	De gemeente zal melden aan de KBG wanneer het geactualiseerde bestemmingsplan gepubliceerd wordt. Wel heeft Martin van Dijk een overzicht van de belangrijkste wijzigingen rondgestuurd. Zie ook punt 4 van deze notulen.	GB	06-01
Actie 06-2	Er zijn geen geluidsmetingen voorgeschreven. Aangezien het een rijksweg betreft is dit een aangelegenheid voor RWS. Cor benoemd dat het voorkomen van geluidsoverlast ook als een plicht van de gemeente kan worden gezien.	GB	06-02

Verzoek van Cor om bij tussentijds afronden van acties uit deze vergadering dit te melden bij de KBG met melding van het actienummer.

Aanvullingen en opmerkingen:

In verleden zijn er opnames gedaan van de omliggende bebouwing gebaseerd op de lijst uit de oude ontgrondingsvergunning. Voorafgaand aan de zandwinning zal in 2019 opnieuw een opnameronde worden gedaan, met daarin de bebouwing conform de lijst bij de nieuwe ontgrondingsvergunning. Deze lijst is uitgebreid met woningen die gebouwd zijn in de periode tussen de oude en nieuwe ontgrondingsvergunning. Woningen die na de nieuwste vergunning zijn gebouwd, zullen ook worden meegenomen met de opnameronde in 2019.

In het vorige verslag stond een opmerking over subsidie voor extra natuurontwikkeling. Gebleken is dat er geen subsidiemogelijkheden zijn.

3. Stand van zaken realisatie

Inmiddels is de vaarverbinding tussen de Lagune en de Kreek vrijwel gereed. Het gebied recreatie is daarmee zo goed als afgerond, alleen het inzaaien moet nog. In het gebied 'Geluidwal' wordt het geluidsscherm deze week afgerond. Verder zijn alle grondwallen afgerond, behoudens de grondwal die tussen het geluidsscherm en de brede (AEC-)wal ligt. De vervorming van de kleikern is vrijwel gestopt en er wordt nu nog enige tijd gewacht om voldoende sterkte in de kern op te bouwen. De grondwallen die nu gereed zijn zullen komende tijd ingezaaid worden.

De resterende werkzaamheden van het gebied geluidwal zullen uitgevoerd worden na het afronden van de laatste grondwal. De verwachting is dat deze werkzaamheden rond de bouwvak gereed zullen zijn.

Hierna zal het een periode rustig zijn voor BKN. Pas in 2018 zal verder gegaan worden met het aanvragen van vergunningen en de voorbereiding van de KSI.

4. Stand van zaken bestemmingsplannen

Martin van Dijk heeft eind december een samenvatting verstuurd van de belangrijkste wijzigingen binnen het bestemmingsplan van de plas.

Met 14 dagen zal de herziening van het bestemmingsplan binnen het College worden besproken. Hierna kan overgegaan worden tot publicatie. Martin van Dijk zal, zoals eerder afgesproken, melding doen wanneer het bestemmingsplan gepubliceerd is.

Voor de transportband heeft Beuningen bij Nijmegen een voorstel voor wijzigen van het bestemmingsplan ingediend. Hier zijn verder nog geen ontwikkelingen over te melden. Harrie Arends heeft als toevoeging dat wethouder Driessen heeft aangegeven dat met Synthon gesproken is over aanpassingen aan de band die tegemoet komen aan hun bezwaren.

5. Rondvraag

Een aantal van de onderstaande vragen zijn al tijdens het overleg gesteld, maar voor de overzichtelijkheid genoteerd bij de rondvraag:

- Er werden 2 vragen gesteld over het afronden van de rest van de terreininrichting.
Antwoord: Het gebied geluidswal en de verbindingsvaart zullen dit jaar gereed zijn. Voor de rest van het gebied staat op korte termijn geen werkzaamheden gepland. Wel zal er bij de opbouw van de classificeerinstallatie de oostelijke A-watergang worden aangelegd. De rest van het gebied zal de komende jaren langzaam veranderen, waarbij de definitieve inrichting uiterlijk 2035 gereed moet zijn.
- Hoe wordt de noordwestelijke hoek van het gebied ingericht?
Antwoord: Dit is en blijft een grasland. Er worden alleen een paar bomen gepland.
- Komen er nog meer parkeerplaatsen in het gebied?
Antwoord: Er komen niet meer parkeerplaatsen in het gebied buiten de reeds aangelegde parkeerplaats. Wanneer in de toekomst blijkt dat er op plaatsen geparkeerd wordt wat niet gewenst is zullen er maatregelen getroffen worden, zoals een parkeerverbod en handhaving.
- Komt er een kiosk bij het strand?
Antwoord: Er komt in eerste instantie geen kiosk, er is enkel in het bestemmingsplan een mogelijkheid voor opgenomen.

- Hoe zit het met de verlichting bij het fietspad, en mogen er ook scooters op het fietspad komen?

Antwoord: Het fietspad zal niet verlicht worden, als verlicht alternatief is er de huidige fietsroute over de Jonkerstraat en Pieckelaan. Verder zal het een fietspad worden, dus met een verbod voor bromfietsen.

PS. Martin van Dijk geeft aan dat: Na afloop van de vergadering is gebleken dat het fietspad ook te gebruiken zal zijn door bromfietsers, dit omdat het pad gelegen is buiten de bebouwde kom. Echter, er wordt nog nader bekeken of dit zo moet blijven. Excuses voor de eventuele verwarring.

- Loopt het project risico vanwege de transportband?

Antwoord: Er zijn, wat ook bekend is binnen de klankbordgroep, op hoog niveau afspraken gemaakt tussen Nijmegen en Beuningen waarbij afgesproken is dat er gebruikt gemaakt zal worden van een transportband.

- Hoe diep is de vaargeul zoals deze nu is aangelegd?

Antwoord: Deze is over een minimale breedte van 5 meter minimaal 1,50 meter diep zijn. In de praktijk is deze op een aantal plekken tot 2 meter diep.

- Wanneer wordt het kritisch peil vastgesteld?

Antwoord: Dit zal voorafgaand aan de zandwinning gebeuren, dus uiterlijk 2019.

6. Sluiting

Het volgende overleg zal op 5 september worden gehouden. De locatie volgt nog.