

B&W advies gemeente Overbetuwe

09BW000877

Nr.:

Datum ambtelijk voorstel: 7 december 2009		Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan 2010	
Te besluiten: 1. het Integraal Huisvestingsplan 2010 vast te stellen; 2. de financiële consequenties in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel achteraf te regelen in een administratieve wijziging; 3. de kredieten 3420303, 3421204 en 3420108 af te sluiten; 4. dit voorstel ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad via het presidium; 5. het afdelingshoofd MO de beschikkingen namens het college te laten ondertekenen.			
Afdeling/ behandelend ambtenaar: MO / W. Smulders		Status advies: openbaar	persbericht: nee
Portefeuillehouder: F.M.J. van Rooijen		akkoord: ja	
Datum b&w-vergadering: 15 december 2009			
Advies (intern): FIN		In raadscommissie: N.v.t.	
Advies/informatie (extern): Ander extern orgaan, te weten Onderwijsplatform Onderwijsplatform Overbetuwe		In raadsvergadering van: N.v.t.	
Middelen: financiële paragraaf		Regelgeving, delegatie of mandaat: n.v.t. Advies Planning&Control: N.v.t.	
Wie is bevoegd: College Aard bevoegdheid: Attributie (primair)		Sterstuk: Nee	
	Akkoord	Bespreken	Opmerkingen
Burgemeester			
J.H.G. Walraven			
F.M.J. van Rooijen			
F.H.G.M. Witjes			
R.W. Mooij			
Secretaris TH			
Secretaris WS			
Hoofd afdeling			
Opmerkingen P&C			
Besluit b&w akkoord 15/12			
Bijlagen: niet openbare bijlagen: 1. Integraal Huisvestingsplan 2010; 2. Overzicht onderhoud 2010; 3. Verslag onderwijsplatform 19 november 2009; 4. Notitie onderwijskundige vernieuwingen 2007-2010.			

Toelichting

1. In-/aanleiding

De gemeente heeft de zorgplicht voor huisvestingsvoorzieningen voor alle scholen die gehuisvest zijn op haar grondgebied. Deze zorgplicht is gebaseerd op de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). Op lokaal niveau is dit verwoord in de verordening onderwijshuisvesting en de kadernota onderwijshuisvesting.

Sinds 2004 komen in het integraal huisvestingsplan (IHP) ook de onderwijskundige vernieuwingen aan bod. Deze zijn opgenomen in de notitie onderwijskundige vernieuwingen 2007-2010. Deze notitie heeft u op 11 december 2007 vastgesteld, zodat deze doorwerkt in het huidige en toekomstige huisvestingsplannen. Deze notitie vindt u in bijlage 4.

Het onderhoud aan schoolgebouwen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs is ook een voorziening in de onderwijshuisvesting en hoort dus bij het IHP.

2. Doelstelling en beoogd effect

Het doel is te voldoen aan onze wettelijke verplichting om te voorzien in onderwijshuisvesting. Dit door het IHP 2010 vast te stellen. Het beoogd effect is dat de huisvesting van de scholen in Overbetuwe op een goede en verantwoorde manier plaatsvindt, zoals omschreven in de kadernota onderwijshuisvesting.

3. Argumenten

IHP 2010

Het voorgenomen beleid staat in de kadernota onderwijshuisvesting, die in 2002 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op basis van deze kadernota en de wet- en regelgeving stelt de gemeente jaarlijks een IHP op. Daarin zijn een programma (toegekende voorzieningen) en overzicht (afgewezen voorzieningen met motivering) opgenomen.

In het IHP 2010 (bijlage 1) leest u uitgebreid welke onderwijshuisvestingsvoorzieningen voor 2010 worden toegekend en welke voorzieningen zijn afgewezen.

Hier volstaat een korte opsomming van de toegekende voorzieningen:

- Uitbreiding met een tijdelijke 16^e groep voor de Lammerts van Buerenschool. Daarbij hoort ook de uitbreiding van het onderwijsleerpakket en meubilair.
- Uitbreiding van onderwijsleerpakket en meubilair voor de 13^e groep van De Elstar.
- Een extra bijdrage voor onderwijskundige vernieuwingen bij de Clara Fabriciussschool om nevenruimtes aan te passen.
- Een traplift in De Meeuwenberg.

In totaal gaat het om een te beschikken bedrag van € 217.925,- in 2010.

(Vanwege de aanbesteding van deze werkzaamheden staan de toe te kennen bedragen hier niet per school genoemd. Deze staan wel in het IHP 2010. U leest verderop meer over de niet-openbaarheid.)

De voorzieningen die niet worden toegekend:

- Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair voor de 14^e groep van De Elstar
- Uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair voor de 8^e groep van De Zonnepoort.

Bij beide scholen is het werkelijke leerlingenaantal op de teldatum (1 oktober 2009) lager dan in de prognoses stond. Daardoor is het nog niet nodig deze voorzieningen voor 2010 toe te kennen.

Onderhoud

Voor het onderhoud aan de schoolgebouwen is in 2010 een bedrag van € 520.629,- nodig. Het overzicht met daarin het onderhoud per school vindt u in bijlage 2. Deze noodzakelijke onderhoudskosten zijn ter instemming voorgelegd aan het onderwijsplatform Overbetuwe. Het onderwijsplatform Overbetuwe heeft haar instemming hieraan gegeven. In overleg met het schoolbestuur wordt op de Koningin Julianaschool geen onderhoud uitgevoerd, omdat die in 2010 verhuist naar een ander gebouw.

Niet-openbare bijlagen

Het IHP 2010 en de uitsplitsing van de bedragen voor onderhoud per school zijn opgenomen in niet-openbare bijlagen. Deze vindt u in de bijgevoegde niet-openbare map.

Op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet rust er geheimhouding op deze bijlage. Deze bijlage is niet-openbaar vanwege de onderhandelingspositie van de gemeente (en de schoolbesturen met gemeentelijk geld) bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Na afronding van de aanbestedingen, is de geheimhouding niet meer nodig en vervalt de geheimhouding. Dit voorstel wordt ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad. Deze bijlagen liggen dan ter kennisname voor de commissie en gemeenteraad ter inzage bij de griffie.

Afsluiten kredieten

De openstaande kredieten voor onderwijshuisvesting zijn gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controle kunnen diverse kredieten worden afgesloten. Soms is er een positief restant-saldo omdat het schoolbestuur een gunstige aanbesteding heeft gehad. Voor enkele kredieten geldt dat het schoolbestuur niet binnen de gestelde termijn de voorziening heeft getroffen. In de verordening (artikel 18) staat dat de aanspraak op deze voorziening dan vervalt. Daarvoor is nog een collegebesluit nodig.

De betreffende schoolbesturen hebben in respectievelijk mei 2007 en mei 2009 een brief ontvangen. Daarin stond dat zij de kredieten moesten gebruiken, of dat anders de aanspraak op de voorziening zou vervallen. De schoolbesturen hebben vervolgens geen declaraties meer ingediend. Daarom worden deze kredieten bij de jaarrekening 2009 afgesloten. Het betreft de kredieten met de nummers 3420303 (1^e inrichting SamSam), 3421204 en 3421208 (allebei onderhoudsactiviteiten Ds. van Lingschool).

4. Advies:

A intern: Financiën: akkoord. Het advies is in dit voorstel verwerkt.

B extern: Onderwijsplatform Overbetuwe. Het Onderwijsplatform heeft in haar vergadering van 19 november 2009 unaniem ingestemd met het IHP 2010. Het verslag van deze vergadering vindt u in bijlage 3.

C Planning&Control: n.v.t.

5. Aanpak/uitvoering

Na uw besluit ontvangen de schoolbesturen beschikkingen op basis van het IHP 2010. In deze beschikking staat o.a.:

- welke voorziening het schoolbestuur krijgt toegekend
- tot welk (norm)bedrag zij maximaal de kosten hiervoor bij de gemeente kan declareren
- op welke manier zij de toegekende voorziening moet aanbesteden.

Het schoolbestuur is voor het realiseren van de onderwijshuisvestingsvoorzieningen bouwheer (tenzij schoolbestuur en college anders overeen komen). Dit is gebaseerd op de diverse onderwijswetten. Hier vloeit uit voort dat het schoolbestuur als bouwheer ook de aanbesteding regelt. Het schoolbestuur moet zich bij het aanbesteden van de toegekende voorzieningen houden aan de regels die van toepassing zijn. Hierbij hanteren wij de regels uit het ge-

meentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit omdat het gaat om de inzet van overheidsmiddelen.

Nadere afspraken maken over het realiseren van de voorziening gebeurt op ambtelijk niveau. Meestal is er voorafgaand aan de toekenning van de voorziening al contact met het schoolbestuur. Als een collegebesluit nodig is over deze afspraken, legt de afdeling dit voor aan uw college.

Het afdelingshoofd MO is door u gemandateerd om beschikkingen op basis van de Verordening te ondertekenen.

6. Middelen

Investerings van het Integraal Huisvestingsplan 2010

De gemeenteraad heeft de middelen voor deze investeringen (€ 217.925,- inclusief 19% niet compensabele BTW) bij de begrotingsbehandeling 2010 beschikbaar gesteld. Uitzondering zijn de middelen voor de traplift in basisschool De Meeuwenberg. Het verzoek van de school om deze voorziening kwam daarvoor te laat. Het voorstel is om alsnog een bedrag van € 4.500,- (inclusief 19% niet compensabele BTW) beschikbaar te stellen en te onttrekken aan de algemene reserve.

Groot-onderhoud 2010

De middelen voor het groot-onderhoud aan de scholen (€ 520.629,- inclusief 19% niet compensabele BTW) zijn opgenomen in de voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties. De gemeenteraad heeft ingestemd met de meerjarenonderhoudsplannen die ten grondslag liggen aan deze voorziening. Het college is vervolgens bevoegd om de kredieten beschikbaar te stellen, tenzij deze aanzienlijk afwijken van de door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsplanning. Het groot-onderhoud 2010 zoals dit is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan 2010 is volledig in overeenstemming met de onderbouwing van de voorziening, met uitzondering van de volgende drie onderdelen:

- Het naar voren halen van twee onderhoudsactiviteiten. Vanwege de openbaarheid verwijzen wij u naar pagina 5 van het IHP 2010. Hier vindt u een toelichting op dit onderdeel.
- De onderhoudsplanning van de St. Jacobusschool is geactualiseerd naar aanleiding van een verbouwing. Hierdoor is in 2010 een extra budget nodig van € 21.566,-
- Een prijsafwijking van € 1.005,-.

De afwijkingen zijn relatief gering. Wij adviseren u dan ook de kredieten voor een totaalbedrag van € 520.629,- (inclusief 19% niet compensabele BTW) beschikbaar te stellen. De voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties is toereikend om de extra lasten te dragen (o.a. door de post onvoorzien).

In onderstaande financiële paragraaf vindt u de financiële consequenties van dit voorstel. Dit betreffen uitsluitend de nog niet beschikbaar gestelde kredieten.

Financiële paragraaf (alles in €)

Programma: Onderwijs en Educatie

I. Eenmalige lasten

a. Lasten

Kostensoort	Omschrijving	Bedrag	BTW-code
4333400	Traplift De Meeuwenberg	4.500	N1
4333400	Groot onderhoud diverse scholen	520.629	N1
	Totale eenmalige kosten	525.129	

b. Dekking ten laste van:

- algemene reserve	4.500
- op andere wijze, namelijk voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties	520.629
Totale eenmalige dekking	525.129

II. Toelichting BTW (in telegramstijl)

Uitgave onderwijs, BTW niet compensabel.

III. Besluitvormingsprocedure:

Aankruisen	
Collegebesluit:	
	- alleen collegebesluit voor budget grondexploitatie (voldoen aan 3 voorwaarden)
x	- collegebesluit/administratieve wijziging (vaststelling door raad achteraf)

7. Te besluiten

1. het Integraal Huisvestingsplan 2010 vast te stellen;
2. de financiële consequenties in overeenstemming met hoofdstuk 6 van dit voorstel achteraf te regelen in een administratieve wijziging;
3. de kredieten 3420303, 3421204 en 3420108 af te sluiten;
4. dit voorstel ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad via het presidium;
5. het afdelingshoofd MO de beschikkingen namens het college te laten ondertekenen.

Integraal Huisvestingsplan 2010

Inclusief programma en overzicht

Gemeente Overbetuwe

1. Inleiding

Het beleidskader onderwijshuisvesting is in maart 2002 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleidskader geeft samen met de verordening onderwijshuisvesting (hierna: de verordening) richting over de wijze waarop onze gemeente samen met de lokale schoolbesturen de noodzakelijke en/of gewenste onderwijshuisvesting voor nu en in de toekomst aanpakt.

In deze nota is beargumenteerd ingegaan op plaatsing van onderwijshuisvestingsvoorzieningen op het programma en overzicht 2010.

Voor iedere school is de huisvestingssituatie verschillend en in meer of mindere mate uniek. In het beleidskader onderwijshuisvesting zijn speerpunten binnen de onderwijshuisvesting opgenomen, die wij in overleg met de schoolbesturen nader invullen en vormgeven. Te denken valt aan bijv. veiligheidsaspecten, maar ook een praktische en financiële vertaling van de onderwijskundige vernieuwingen in bestaande gebouwen of toekomstige nieuwbouw.

In 2007 is een nieuwe inventarisatie voor onderwijskundige vernieuwingen uitgevoerd. Daarin zijn ontwikkelingen en nieuwe wensen van scholen meegenomen. De notitie onderwijskundige vernieuwingen kijkt 3 jaar vooruit: van 2008 tot en met 2010. In 2010 vindt weer een nieuwe inventarisatie plaats. In het onderwijsplatform van 18 juni 2007 is de notitie onderwijskundige vernieuwingen 2007 vastgesteld.

Belangrijke afweging voor de gemeente met betrekking tot het al dan niet (deels) verwezenlijken van de speerpunten zijn uiteraard de financiële mogelijkheden van onze gemeente. In de voorstellen per school is met het bovenstaande rekening gehouden.

2. Financiële ruimte gemeente jaar 2010 en verder

De gemeenteraad heeft op 3 november 2009 de begroting 2010 vastgesteld. Dit houdt in dat voor de gehonoreerde huisvestingsvoorzieningen al financiële dekking aanwezig is. Met het vaststellen van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2010 worden geen extra financiële middelen aangevraagd, met uitzondering van de traplift van De Meeuwenberg. De middelen voor deze traplift worden eenmalig beschikbaar gesteld en gedekt uit de algemene reserve.

De bedragen die voor onderwijshuisvesting beschikbaar zijn gesteld zijn gebaseerd op de normbedragen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, prijspeil 2009. De normbedragen voor 2010 waren nog niet bekend toen de bedragen voor de begroting (op het Programma Nieuwe Lasten, het zogenaamde PNL) moesten worden aangeleverd. Voor onderwijskundige vernieuwing is in het jaar 2010 een bedrag van € 100.000,- beschikbaar. De notitie onderwijskundige vernieuwingen (2007) vindt u als bijlage bij dit IHP.

3. Programma 2010, inclusief onderwijskundige vernieuwing

De verordening vereist dat er jaarlijks een programma en een overzicht worden gemaakt voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Dit is verwerkt in het IHP. Op het programma staan alle voorzieningen die worden gehonoreerd. Op het overzicht staan de voorzieningen die worden afgewezen of waarvan de financiering op een andere manier plaatsvindt.

Plaatsing op het programma 2010 houdt in dat de aanvraag op basis van feitelijkheden is gehonoreerd. Per school volgt een korte toelichting en argumentatie over de toewijzing.

a. Lammerts van Buerenschool

Op grond van het leerlingaantal in 2009 heeft de school recht op een 16^e groep. Uit de leerlingenprognoses blijkt dat de school deze 16^e groep negen jaar nodig heeft. Daarom komt de school per 2010 in aanmerking voor een tijdelijke uitbreiding.

Volgens de verordening en het beleidskader moeten we eerst bekijken of medegebruik van leegstaande lokalen in een andere school mogelijk is. Voor een korte periode is het

“inwonen” bij een andere school te overwegen. Negen jaar is erg lang, en ook school-organisatorisch onhandig. Er is ook gekeken om in/op het schoolgebouw een extra groepsruimte te maken. Dit is een te dure oplossing.

Daarom heeft de school al in 2009 meerdere offertes aangevraagd voor gebruikte semi-permanente lokalen. Hieruit hebben zij de beste aanbidding gekozen. Omdat de aanbidding geen uitstel kon dulden, heeft het schoolbestuur besloten deze kosten voor te financieren. Dit vooruitlopend op het IHP 2010.

Voorstel:

- een bedrag van maximaal € 132.898,- beschikbaar te stellen voor de tijdelijke uitbreiding met een 16^e groep.
- een bedrag van maximaal € 13.049,- beschikbaar stellen voor uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair voor de 16^e groep

b. De Elstar

Op grond van het leerlingenaantal in 2009 heeft de school recht op een uitbreiding met een 13^e groep. De school heeft voldoende mogelijkheden om deze groep huisvesten in nog leegstaande lokalen in brede school De Zon. Er is dus geen toekenning nodig voor de huisvesting van deze leerlingen. Voor deze extra groep heeft de school wel recht op een uitbreiding van het onderwijsleerpakket en meubilair voor een bedrag van € 13.049,-.

Voorstel: een bedrag van maximaal € 13.049,- beschikbaar stellen voor uitbreiding onderwijsleerpakket en meubilair voor de 13^e groep.

c. Clara Fabriciussschool

De school heeft een flinke verbouwing achter de rug. Daarin is onderhoud uitgevoerd en zijn de volgende onderwijskundige vernieuwingen aangebracht:

- Scheiding tussen personeelskamer en directiekamer waardoor twee aparte ruimtes ontstaan
- Berging ombouwen tot kamer voor interne begeleiding / remedial teaching
- Zij-ingang sluiten en ombouwen tot berging
- Realiseren van computerruimte
- Hal omvormen naar lesruimte en hal verplaatsen door voorgevel naar voren te brengen
- Nieuwe ingang realiseren.

Het schoolbestuur heeft deze verbouwing (volgens beleid en regels van de gemeente) aanbesteed en de goedkoopste aanbieder gekozen. De kosten voor het realiseren van de onderwijskundige vernieuwingen bleken achteraf aanmerkelijk hoger dan geraamd. Het schoolbestuur vraagt nu een extra bijdrage voor onderwijskundige vernieuwingen aan van € 54.429,-.

Het voorstel is om deze extra bijdrage toe te kennen. Alle aangebrachte onderwijskundige vernieuwingen voldoen ook aan de criteria die wij stellen. Daarnaast is er nog voldoende financiële ruimte op het gebied van onderwijskundige vernieuwingen.

De situatie op de Clara Fabriciussschool was dusdanig dat er ook een hoge prioriteit was om deze onderwijskundige vernieuwingen aan te brengen.

De verdeling van de kosten van de verbouwing is momenteel als volgt:

<i>De totale kosten voor de verbouwing:</i>	€ 455.021,-
<i>Bijdrage gemeente (onderhoud & onderwijskundige vernieuwingen)</i>	€ 213.861,-
<i>Bijdrage schoolbestuur</i>	€ 241.160,-

Bij het toekennen van het extra budget voor onderwijskundige vernieuwingen ziet de kostenverdeling er als volgt uit:

<i>De totale kosten voor de verbouwing:</i>	<i>€ 455.021,-</i>
<i>Bijdrage gemeente (onderhoud & onderwijskundige vernieuwingen)</i>	<i>€ 268.290,-</i>
<i>Bijdrage schoolbestuur</i>	<i>€ 186.731,-</i>

Uit het bovenstaande blijkt dat ook met deze extra bijdrage van de gemeente het schoolbestuur nog fors in de huisvesting van de school investeert.

Voorstel: een extra budget van maximaal € 54.429,- beschikbaar stellen voor de onderwijskundige vernieuwingen.

d. De Meeuwenberg

Op basisschool De Meeuwenberg zitten twee leerlingen in groep 7 die niet goed ter been zijn. Zij krijgen les in een lokaal op de verdieping, die alleen per trap te bereiken is. De school heeft, in samenspraak met de ouders, een traplift aangevraagd.

Het blijkt dat het niet mogelijk is om de groep waar deze leerlingen in zitten, in een ander lokaal les te geven. De lokalen waar de kleuters les in krijgen zijn speel-leerlokalen en zijn dus voorbehouden aan de kleuters. Eén ander lokaal is te klein: het aantal leerlingen van deze groep past er niet in. Daarnaast hebben beide kinderen aangepast meubilair waar ook rekening mee moet worden gehouden. De twee andere lokalen op de verdieping zijn wel geschikt voor de grootte van deze groep en het aangepaste meubilair. Het is dus niet mogelijk om het lesgeven aan deze groep anders te regelen.

Een traplift is volgens artikel 2, lid b van de verordening onderwijshuisvesting een voorziening die het schoolbestuur bij de gemeente kan aanvragen. Overigens komt het onderhoud voor rekening van het schoolbestuur.

Bij de leverancier voor trapliften (vanuit de WMO) is een offerte opgevraagd. Deze heeft een prijs gecalculeerd op basis van het WMO-contract. Door het WMO-contract is dit voordeliger. De kosten van het aanschaffen en plaatsen van de traplift, inclusief het aanbrengen van een stopcontact, zijn naar schatting maximaal € 4.500,-.

Deze post was niet opgenomen op het PNL, omdat de aanvraag later werd ingediend. Voorstel is om deze kosten te dekken uit de algemene reserve.

Voorstel: een bedrag van maximaal € 4.500,- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een traplift.

4. Overzicht 2010

Plaatsing op het overzicht 2010 houdt in dat de aanvraag (voorlopig) is afgewezen of financiering anderszins plaatsvindt.

Op het PNL stonden de volgende twee voorzieningen opgenomen:

- Uitbreiding eerste inrichting 8^e groep De Zonnepoort
- Uitbreiding eerste inrichting 14^e groep De Elstar

Bij beide scholen is het werkelijke leerlingenaantal op de teldatum (1 oktober 2009) lager dan in de prognoses stond. Daardoor is het nog niet nodig deze voorzieningen voor 2010 toe te kennen.

5. Onderhoud programma en overzicht 2010

Zie bijgaand overzicht. In dit overzicht is aangegeven welke onderhoudszaken in aanmerking komen voor vergoeding. Deze zijn geplaatst op het programma. Bovendien bekijkt de gemeente in hoeverre er mogelijkheden zijn om door gezamenlijke aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden een besparing te verkrijgen is.

In de grote verbouwing van de Clara Fabriciusschool, zijn twee onderhoudsactiviteiten meegenomen die voor 2011 en 2015 gepland stonden. Dit onderhoud is voor rekening van de gemeente. Het was efficiënter om dit in één bouwstroom te doen. Het schoolbestuur heeft de kosten hiervan voorgefinancierd. Zij vraagt de gemeente nu of de vergoeding hiervoor naar voren kan worden gehaald, zodat zij de vergoeding hiervoor in 2010 ontvangen. Het gaat om het vervangen van de cv-leidingen en radiatoren en het vervangen van het hang- en sluitwerk van de binnendeuren. Het vervangen van de cv-leidingen en radiatoren stond gepland (€ 19.772,- incl. BTW) stond gepland voor 2011. Het vervangen van het hang- en sluitwerk van de binnendeuren (€ 2520,- incl. BTW) stond gepland voor 2015.

De voorziening groot onderhoud gemeentelijke accommodaties (22025) is toereikend om deze verschuiving toe te kennen. Het voorstel is dan ook hiermee akkoord te gaan.

6. Procedure

Het voorliggende voorstel is in het onderwijsplatform van 19 november 2009 ter instemming aan de schoolbesturen voorgelegd. De aanwezige schoolbesturen hebben unaniem met het bovenstaande ingestemd. Het verslag van het onderwijsplatform is opgenomen in de bijlagen.

Na vaststelling door het college wordt het IHP 2010 vertrouwelijk ter kennisname voorgelegd aan de raad, omdat de toe te kennen bedragen in dit IHP zijn opgenomen. In verband met de positie van de gemeente en de schoolbesturen bij het aanbesteden van de werkzaamheden is het niet wenselijk dat deze bedragen openbaar worden.

Onderhoud 2010

school	omschrijving	bedragen	opmerking
De Meander Sam Sam	vervangen vloerpot binnendeur	€ 1.338,00	
	vervangen hemelwaterafvoer	€ 621,00	
	vervangen buitenkozijnen hout	€ 185.464,00	al uitgevoerd, bestuur heeft voorgefinancierd
	vervangen buitendeur	€ 3.787,00	
	vervangen dakopeningen	€ 1.522,00	
	vervangen dakbedekking fietsenstalling	€ 3.685,00	
	vervangen buitendeur fietsenstalling	€ 946,00	
	vervangen daktrim fietsenstalling	€ 1.889,00	
	vervangen kozijnen fietsenstalling	€ 6.735,00	
	vervangen houten betimmering fietsenstalling	€ 1.482,00	
	vervangen hekwerk	€ 3.339,00	
St. Jacobusschool	vervangen bestrating betontegeles	€ 17.293,00	al uitgevoerd, bestuur heeft voorgefinancierd
	vervangen bestrating klinkers	€ 4.273,00	al uitgevoerd, bestuur heeft voorgefinancierd
Sunte Werfert	vervangen bestrating klinkers	€ 846,00	
	vervangen bestrating betontegeles	€ 53.990,00	
	vervangen zandbakrand	€ 5.000,00	
St. Willibrordusschool	vervangen loodstroken	€ 11.526,00	
	vervangen dakbedekking dakpannen	€ 41.401,00	
Het Drieluik	vervangen hemelwaterafvoer	€ 1.333,00	
	vervangen buitenkozijnen hout	€ 36.315,00	
Clara Fabriciusschool	vervangen kozijnen berging	€ 4.810,00	
	vervangen fietsenrekken	€ 2.296,00	
	vervangen cv-leidingen en radiatoren	€ 19.772,00	al uitgevoerd, bestuur heeft voorgefinancierd, naar voren gehaald 1 jr
	vervangen h&s werk binnendeuren	€ 2.520,00	al uitgevoerd, bestuur heeft voorgefinancierd, naar voren gehaald 5 jr
Gymzaal Clara Fabricius	inspectie electra NEN 1010& 3140 etc	€ 3.062,00	
	vervangen rijwielrekken 3m	€ 750,00	
Lammerts van Buerenschool	vervangen bestrating betontegeles	€ 21.040,00	
School met de Bijbel	vervangen hemelwaterafvoer	€ 357,00	
	vervangen buitenkozijnen hout	€ 50.282,00	
	vervangen buitendeur fietsenstalling	€ 3.787,00	
	vervangen bestrating betontegeles	€ 13.603,00	
Dislocatie De Brouwerij	vervangen loodstroken	€ 383,00	
	vervangen dakbedekking platte daken	€ 4.311,00	
	vervangen cv-leidingen en radiatoren	€ 10.871,00	
totaal		€ 520.629,00	

Concept-verslag onderwijsplatform 19 november 2009

Aanwezig: Joop de Goede (Batavorum), Jeroen Bartelink (vervangt Henk van Dorp, Trivium), Yvonne Smits (Stisamo), Romke Postma en Mieke van den Brandenhof (Lammerts van Buerenschool), André Hoogveld (St. Willibrordusschool), Martin van den Brink (CPOV), Frans Naber (De Brouwerij), Bart-Jan Westerhof (scholengroep Over en Midden Betuwe -HPC/OBC), Charles Lohnstein (OBC), Gijs Beekhuizen (HPC), Tonie van Zetten (Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe), Peter Bongers (SVOB), Sabine van Thiel (Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe), Ina Eilander (kinderopvang Ukkepuk), Angela Jansen (Kinderopvang SKAR). Namens de gemeente Overbetuwe: Frank van Rooijen, Noud van de Haterd, Hester Kielstra en Wendy Smulders.

Afwezig: Jaap Slob (Het Westeraam).

1. Opening en mededelingen

Dhr. Van Rooijen opent de vergadering en heet iedereen welkom in De Brouwerij. Omdat er veel nieuwe mensen aan tafel zitten volgt een korte voorstelronde. De aanwezigen hebben geen aanvullende agendapunten.

2. Vaststelling verslagen onderwijsplatform 17 september 2009

Tekstueel zijn er geen opmerkingen.

N.a.v. punt 3, combinatiefunctionarissen vraagt dhr. Hoogveld hoe het daarmee staat. Dhr. Van Rooijen meldt dat één combinatiefunctionaris is meegenomen in de Cultuurnota. Deze heeft de raad vastgesteld. Voor de combinatiefunctionarissen die waren opgenomen in de Sportnota moet de gemeente nog kijken of dit doorgaat. Vanuit het Rijk is nl. aangegeven dat subsidie alleen mogelijk is als er 8 of 12 functionarissen aangesteld worden. Overbetuwe vindt dit te veel. Overbetuwe wil er 4, maar dat kan niet. De functionaris voor cultuureducatie kan onder een andere naam dan combinatiefunctionaris gaan werken, want dit wordt wel ingevuld. Dhr. Hoogveld vraagt of de combinatiefunctionarissen nog in het onderwijsplatform aan de orde komen in het kader van sport. Dhr. Van Rooijen antwoordt dat eerst intern de sportnota opgesteld moet worden, en daarin moet de gemeente bekijken wat ze gaan doen. Dhr. Van den Brink heeft vanuit andere gemeenten hier ook mee te maken. Volgens hem is het mogelijk om tot 2012 subsidie te krijgen voor 4 functionarissen, daarna moet de gemeente beslissen of ze het project voort willen zetten.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Mededelingen

Mw. Smulders licht een brief van HALT / Nederlands Jeugd Instituut toe. Deze instanties bieden alle scholen een gratis veiligheidadvies aan. Dit advies is op maat per school, afhankelijk van de vraag die de school heeft. De gemeente is benaderd om de interesse bij de scholen te peilen. Mw. Smulders vraagt of de scholen direct benaderd kunnen worden. De schoolbesturen vinden dit prima, maar het hangt af van het aanbod of ze er in mee willen gaan. Mw. Smulders geeft dit door aan HALT/NJI, die de scholen zullen benaderen.

Dhr. Van Rooijen meldt dat de begroting 2010 is vastgesteld en geaccordeerd door de gemeenteraad. Dat houdt ook in dat onderwijshuisvestingsvoorzieningen die op het PNL werden gevraagd, akkoord zijn. Vanaf 2011 wordt de financiële positie van de gemeente moeilijker, we zullen dan fors moeten bezuinigen. Dat zal op alle beleidsvelden invloed hebben.

Dhr. Bartelink geeft aan dat dhr. Van Dorp niet aanwezig kan zijn en of het mogelijk is dat dhr. Bartelink hem hier vervangt. Dhr. Van Dorp heeft in vijf gemeenten met OOGO-vergaderingen te maken en dat is te veel. Dhr. Bartelink vraagt hoe het onderwijsplatform hier tegenover staat. Dhr. Van Rooijen antwoordt dat het de keuze van het schoolbestuur is. Wat nodig is, is dat het bestuursstandpunt in deze vergadering verwoord moet worden en dat het bestuur de afgevaardigde gemandateerd heeft.

4. Lokaal Educatieve Agenda

Vanwege dit agendapunt zijn de voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvang) erbij. Na de vakantie heeft de werkgroep (Peter Bongers, Jaap Slob, André Hoogveld en Martin van

den Brink) een conceptnotitie opgesteld. Soms is deze concept-LEA nog wat abstract. Als uit deze vergadering bijvoorbeeld prioriteiten komen, kan dat uitgewerkt worden.

Dhr. Van Rooijen vraagt naar de reacties van de voorschoolse voorzieningen. Mw. Van Thiel is blij dat de voorschoolse voorzieningen specifiek worden benoemd. Er wordt verder veel genoemd waarmee men al bezig is. Mw. Eilander merkt op dat de Brede School Zetten nog niet is gestart, en dat hier veel uit te halen is. Het geeft haar en de andere participanten een handleiding om verder aan de slag te kunnen. Mw. Jansen vindt de thema's herkenbaar, maar vindt ook dat de BSO weinig terugkomt in de LEA. Dit kan een aanvulling zijn. Zij meldt dat het een jaarlijkse verplichting van de gemeente is om aan tafel te zitten met kinderopvang. Dhr. Van Rooijen antwoordt dat het BSO-deel nu niet aangepast wordt in de nota. Dit vervlechten we er later in, ook i.v.m. het samengaan van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

Dhr. Van Rooijen concludeert dat het stuk nu klaar is voor besluitvorming maar ook voor de acties die eruit volgen. Het stuk benadrukt dat we eerst de visie uitwerken, later de acties. Hij vraagt de schoolbesturen om hun reacties.

Mw. Smits vindt het vooral heel veel wat er "moet" gebeuren. Dhr. Van de Haterd antwoordt dat het niet allemaal tegelijk en meteen hoeft te gebeuren. Dhr. De Goede adviseert om de thema's in speerpunten vast te leggen, en in de vervolgfase in heldere, meetbare doelen. Dhr. Van Rooijen merkt op dat niet iedereen bij elk thema nodig is. Misschien kan de werkgroep dit verder uitwerken? Dit kan ook een andere werkgroep zijn, meer een werkgroep voor de continuïteit van de LEA. Dhr. Van den Brink stelt voor om de werkgroep uit te breiden met iemand van de voorschoolse voorzieningen, want dat werd gemist. Dhr. Van Rooijen stelt voor dat de nieuwe werkgroep aangeeft wie waarvoor verantwoordelijk is. De gemeente zal hier een voorstel voor doen.

Dhr. Van Rooijen ziet een koppeling tussen LEA en OOGO/ onderwijsplatform. De onderwijsplatform-vergaderingen kunnen altijd uitgebreid worden met LEA-punten en -deelnemers. Deze punten komen dan vooraan op de agenda.

Mw. Smits vraagt of er een samenwerking is geweest met Lingewaard. Dhr. Van Rooijen geeft aan dat er geen inhoudelijke samenwerking op dit onderwerp is geweest. In het algemeen is er wel vaak ambtelijk overleg. Dhr. Van Rooijen stelt voor dat de werkgroep aanwezig is bij de vergadering als de commissie Burger de LEA wil bespreken. De gemeenteraad leest mee, maar heeft geen formele rol.

5. Onderwijsbegeleiding

Mw. Kielstra vraagt de schoolbesturen of het voorliggende stuk de weerslag is van het voorstel van de schoolbesturen in september. Het voorstel is om de gelden voor onderwijsbegeleiding aan de schoolbesturen te verstrekken zodat zij zelf voor een aanbieder kunnen kiezen.

Dhr. De Goede is blij met het voorstel. Hij vraagt of en hoe er een financiële en inhoudelijke verantwoording plaats moet vinden. Mw. Kielstra antwoordt dat een korte verantwoording en duidelijke facturen nodig zijn. Dhr. De Goede merkt op dat een jaar na dato een verantwoording schrijven niet makkelijk is. Hij verwacht dat een verantwoording vooraf duidelijker is. Mw. Kielstra vertelt dat de eisen aan de verantwoording bij de toekenning volgen. Dhr. Van den Brink heeft vanuit een andere gemeente een format voor verantwoording. Dit stuurt hij mw. Kielstra toe. Dhr. Bartelink merkt op dat de notitie strekt tot 2014 en vraagt of de gelden tot dan gegarandeerd zijn. Dhr. Van Rooijen antwoordt dat dat niet zo is, zeker niet gezien de bezuinigingen die er hoe dan ook aankomen. Als de gemeente bezuinigt, is zij echter wel aan bepaalde regels gehouden. Dhr. Hoogveld complimenteert de gemeente voor deze procedure, die hij prettig en werkbaar vindt. Mw. Smits vraagt naar de reactie van Marant. Dhr. Van Rooijen antwoordt dat zij dit voorstel reëel vinden en ermee uit de voeten kunnen. Ze hadden de gelden liever nog steeds zelf ontvangen.

6. Integraal Huisvestingsplan 2010

Dhr. Westerhof vraagt hoe het zit met de aanvraag voor extra geld voor de sporthal bij het HPC, omdat dit niet in het IHP staat. Mw. Smulders antwoordt dat het extra geld aangevraagd moet worden bij de gemeenteraad. Dit loopt dus niet via het IHP. Hiervoor volgt een aparte beschikking. Mocht de raad geen extra geld willen toekennen, dan staan de budgetten die vorig jaar op het IHP stonden nog gewoon klaar voor het HPC. Dhr. Van Rooijen licht toe dat het plan is om een sportvoorziening voor het dorp Zetten te combineren met de nodige uitbreiding van de sportvoorziening van het HPC. I.p.v. 2 zalen komt er dan 1 hal. De raad neemt niet alleen een besluit over de sportvoorziening, maar impliciet ook over consequenties voor bijv. De Wanmolen. Dhr. Westerhof vraagt ook naar de kosten voor het opruimen van de noodlokalen, die ook niet in het IHP staan. Mw. Smulders en dhr. Westerhof spreken hier een keer bilateraal over, deze vergadering is daar niet de plek voor.

Dhr. Hoogveld vraagt wanneer de consequenties van het invoeren van de nieuwe verordening (evt. tekort in m2) in het IHP komen. Mw. Smulders antwoordt dat dit pas voor het IHP 2011 gaat doorwerken. Dit onderwerp handelen zij verder af in een aparte afspraak.

Dhr. Postma meldt dat het budget voor het plaatsen van het noodlokaal overschreden is. Mw. Smulders antwoordt dat zij dit graag in een apart gesprek verder bespreekt. Deze vergadering is daar niet de juiste plek voor.

Mw. Smits merkt op dat de notitie onderwijskundige vernieuwingen maar t/m 2010 loopt en vraagt naar het vervolg. Dhr. Van Rooijen antwoordt dat geld dat hiervoor staat wordt ingezet voor de subsidie binnenklimaat. Omdat alle scholen inmiddels zijn voorzien van onderwijskundige vernieuwingen, stelt hij voor dit "potje" af te sluiten. Het was bedoeld als inhaalslag na de verandering van het minimumaantal m2 per groep. Alle scholen voldoen hier inmiddels wel aan. Mw. Smits vraagt of dit geld dan gebruikt kan worden voor LEA-onderwerpen, bijv. gebouwelijke consequenties. Dhr. Van Rooijen antwoordt dat in deze LEA geen geld wordt gevraagd. Per uitwerking gaan we daarvoor naar de raad.

Alle aanwezigen stemmen unaniem in met het IHP 2010.

7. Subsidieregeling binnenklimaat /energiemaatregelen

Mw. Smulders vertelt dat de verplichte EBA's grotendeels binnen zijn. Er zijn nog enkele scholen die geen gegevens hebben aangeleverd. De gemeente moet een selectie maken voor de scholen waar maatregelen het meest noodzakelijk zijn en het effect het hoogst is. Zeer van belang is of de geadviseerde maatregelen wenselijk of noodzakelijk zijn en of de schoolbesturen zelf ook willen investeren. Als er geen cofinanciering vanuit het schoolbestuur mogelijk is, vraagt de gemeente geen subsidie aan.

Als het maximumbedrag dat het ministerie per maatregel heeft aangegeven overschreden wordt, komen deze extra kosten voor rekening van het schoolbestuur.

De EBA-rapporten stuurt mw. Smulders zo mogelijk woensdag 25 november naar de schoolbesturen. N.a.v. de selectie die mw. Smulders en dhr. Van de Haterd maken, hebben zij op 7 december om 13.00 uur een gesprek met alle schoolbesturen. Daarin lichten zij hun criteria en selectie toe en overleggen hierover met de schoolbesturen.

8. Vergaderdata 2010

Het verzoek van dhr. Hoogveld is om een andere dag dan donderdag te kiezen. We komen uit op de maandagmiddag, van 15.00-16.30 uur. De volgende data zijn vastgesteld: 1 februari, 31 mei, 3 september en 15 november.

9. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen meer. De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur.

De volgende vergadering vindt op maandag 1 februari, van 15.00-16.30 uur bij het OBC, Van der Duijn van Maasdamstraat 25 in Elst.

Onderwijskundige vernieuwingen 2007-2010

Doelstelling.

Van rijkswege zijn extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten ten behoeve van de vertaling van de onderwijskundige vernieuwingen naar huisvesting in het basisonderwijs. Veel schoolgebouwen voldoen onderwijskundig namelijk niet meer aan de huidige eisen voor het geven van onderwijs. Zo wordt er bijvoorbeeld binnen het huidige onderwijs steeds meer in kleine groepjes lesgegeven. Ook zijn de basisscholen inmiddels voorzien van vele computers als gevolg van de ICT-ontwikkeling. Daarnaast hebben scholen duidelijk behoefte aan nevenruimte ten behoeve van bijvoorbeeld schoolarts, logopedie, interne begeleiding en remedial teaching.

Ondanks dat het feit dat het voor gemeenten geen wettelijke verplichting is om deze extra middelen voor dit doel in te zetten, heeft onze gemeente toch gemeend om hier (deels) invulling aan te geven.

De gemeente stelt van 2004 tot en met 2013 jaarlijks een bedrag van € 100.000,- beschikbaar voor onderwijskundige vernieuwingen. Dit zijn geormerkte gelden voor het mogelijk realiseren van:

- a. docentenkamer c.q. werkplekken;
- b. ruimten groeps- en/of individueel onderwijs;
- c. ruimte voor ICT;
- d. vergaderruimte;
- e. ruimte voor directie, intern begeleider of remedial teacher.

Niet iedere school heeft uiteraard dezelfde behoefte, vandaar dat per schoolgebouw moet worden bekeken welke voorzieningen noodzakelijk c.q. gewenst zijn. Daarmee blijft het lokaal maatwerk. Deze afweging gebeurt aan de hand van vooraf bekende criteria.

De verwachting is namelijk dat met de aanpassingen van de schoolgebouwen veel geld gemoeid is, waardoor de noodzaak voor prioritering en fasering aanwezig is.

Vanuit het onderwijsplatform is een werkgroep onderwijskundige vernieuwing in het leven geroepen. Deze werkgroep doet een voorstel aan het platform om feitelijk invulling te geven aan de onderwijskundige vernieuwingen. Uiteraard houdt de gemeente rekening met de financiële mogelijkheden en neemt de feitelijke beslissing over de praktische vertaling van de onderwijskundige wensen van de scholen.

Inventarisatie 2004.

Door het onderwijsveld is in 2003 reeds een inventarisatie opgesteld. Hoewel vele basisscholen hieraan hebben deelgenomen, is er toch geen sprake van een totaalbeeld. Op dat moment was onzeker of de gemeente bereid was om gelden beschikbaar te stellen voor onderwijskundige vernieuwingen en zo ja onder welke voorwaarden. De werkgroep heeft in 2004 een nieuwe inventarisatie gehouden. Scholen c.q. schoolbesturen hebben in deze inventarisatie kort beargumenteerd aangegeven welke onderwijskundige vernieuwingen zij op dat moment of in de toekomst noodzakelijk achtten en gaven hierbij ook een globale indicatie van de kosten. De gemeente heeft hiervoor een format ontwikkeld, dat is bijgevoegd.

Inventarisatie 2007

In 2007 vindt een nieuwe inventarisatie plaats. Leerlingenprognoses zijn weer geactualiseerd en ook andere ontwikkelingen moeten worden meegenomen, bijvoorbeeld Centrumplan Heteren.

De werkgroep stelt voor om in 2010 voor de laatste keer een inventarisatie te houden en opnieuw de criteria tegen het licht te houden.

Criteria

Zoals hierboven is aangegeven zijn de financiële middelen van de gemeente beperkt. Daarom stelt de werkgroep het hanteren van de volgende criteria voor. De criteria zijn ongewijzigd ten opzichte van de notitie uit 2004.

- In Elst en Heteren zijn alle basisscholen, behalve Sunte Werfert en De Klimboom al bouwkundig betrokken bij de brede schoolontwikkeling. Hierbij vinden nieuwbouw of bouwkundige aanpassingen plaats van de schoolgebouwen. Hier is rekening mee gehouden in het beschikbare budget voor de brede schoolontwikkeling. Uitgangspunt is dat deze basisscholen pas in een later stadium, indien de noodzaak aanwezig is, een beroep kunnen doen op de middelen t.b.v. onderwijskundige vernieuwingen.
- Verder is gekeken naar basisscholen waarbij in de nabije toekomst bouwactiviteiten noodzakelijk zijn in verband met uitbreidingen of wellicht groot gemeentelijke onderhoud. Bij de beschikbaarstelling van de normbedragen voor uitbreidingen bekijkt de gemeente samen met het schoolbestuur of er in eerste instantie in meer of mindere mate binnen dit normbedrag (deels) invulling kan worden gegeven aan de onderwijskundige vernieuwingen. Zo niet, dan vindt er mogelijk aanvullende financiering plaats, rekening houdend met de financiële mogelijkheden voor dat jaar.
- Basisscholen met leegstand komen in een later stadium in aanmerking voor een onderwijskundige aanpassing. Dit heeft te maken met het feit dat in principe wel de ruimte beschikbaar is, maar deze ruimte momenteel (nog) niet functioneel is ingericht. Het schoolbestuur dient aan te geven welke (flexibele) voorzieningen nodig zijn.
- Basisscholen die volgens de leerlingenprognose naar verwachting hun laatste uitbreiding realiseren en dus op de piek zitten, hebben in principe uit efficiency oogpunt een hoge prioriteit. De basisschool heeft dan namelijk te maken met slechts één bouwactiviteit, waardoor er sprake is van minder hoge kosten.
- Basisscholen waar zich in de nabije toekomst naar verwachting géén uitbreidingen en/of groot onderhoud voor rekening gemeente voordoen, worden apart op de noodzaak bekeken aan de hand van het ingevulde formatformulier.

Op deze manier hoopt de werkgroep een verantwoorde en evenwichtige invulling te geven aan de onderwijskundige vernieuwingen.

Uitvoering.

Na de nieuwe inventarisatie vindt door de werkgroep een eerste toetsing (prioritering) plaats aan de hand van bovenstaande criteria. Vervolgens doet de werkgroep aan het onderwijsplatform een voorstel over de invulling van een meerjarenperspectief voor de basisscholen.

Jaarlijks voert de gemeente gesprekken met die schoolbesturen die volgens het meerjarenperspectief in aanmerking komen voor onderwijskundige vernieuwingen voor dat jaar.

Een definitieve terugkoppeling van deze gesprekken vindt plaats in het onderwijsplatform. Op deze wijze ontstaat er een totaalbeeld en weet iedere basisschool wanneer zij in principe in aanmerking komt voor de onderwijskundige vernieuwing.

Toelichting onderwijskundige vernieuwingen

In april 2007 is geïnterviewd wat de wensen zijn van de scholen op het gebied van onderwijskundige vernieuwingen. Van de 22 basisscholen heeft het merendeel gereageerd door hun wensen aan te geven op het format.

De werkgroep heeft de formats doorgenomen en de gevraagde onderwijskundige vernieuwingen afgewogen met behulp van de criteria.

Hieronder vindt u per school wat er al gedaan is aan het realiseren van onderwijskundige vernieuwingen, wat de wensen zijn vanuit de inventarisatie in 2007, de prioriteit en het voorgestelde uitvoeringsjaar.

Een "-" betekent dat de school geen ingevuld format heeft teruggezonden.

Op pagina 11 vindt u een overzicht van de beschikbare gelden van 2004 tot en met 2013. In dit overzicht zijn ook de bestedingen tot nu toe opgenomen en de geplande uitgaven n.a.v. deze notitie.

1. De Ark

a) Toelichting

Deze school maakt onderdeel uit van de brede schoolontwikkeling Elst.

De Brede School Kruisakkers is in 2006 opgeleverd. De Ark heeft in 2006 € 15.000,- ontvangen voor het realiseren van extra nevenruimten.

b) Inventarisatie 2007

De school heeft aangegeven behoefte te hebben aan een groter lokaal voor groepsonderwijs. Het voormalige handvaardigheidslokaal is nu 42m² groot. Daarin kan aan een groep van maximaal 17 leerlingen les gegeven worden. De school wil het lokaal uitbreiden tot 57m² zodat ook groepen van 25 leerlingen en meer hier les kunnen krijgen. De school wil deze aanpassing zo snel mogelijk gerealiseerd hebben. De school heeft geen indicatie gegeven van de kosten.

c) Prioriteit

Er is geen uitbreiding meer te verwachten bij De Ark.

d) Uitvoeringsjaar

2008 of 2009, afhankelijk van financiële ruimte in 2008. Bij kosten tot € 15.000,- is uitvoering mogelijk in 2008; bij een hoger bedrag is uitvoering mogelijk in 2009.

2. Ds. Van Lingenschool

a) Toelichting

De school heeft momenteel voldoende ruimte om de onderwijskundige vernieuwingen in pandig vorm te geven. Er is sprake van medegebruik door de kinderopvang in het schoolgebouw. Mocht dit verdwijnen, dan ontstaat meer leegstand.

b) Inventarisatie 2007

Door het plaatsen van systeemwanden in een lokaal zijn kleine werkplekken te realiseren voor IB, RT en MT/schoolleiding. De kosten bedragen ongeveer € 25.000,-.

c) Prioriteit

Er is geen uitbreiding meer te verwachten op de Ds. van Lingenschool.

d) Uitvoeringsjaar

2009.

3. Het Drieluik

Toelichting

De school kreeg in september 2005 de beschikking over twee noodlokalen. Formeel bestaat voor Het Drieluik voorlopig slechts recht op één noodlokaal.

Daarmee heeft de school voorlopig extra ruimte gekregen, die de school naar haar idee heeft ingericht.

Volgens de leerlingenprognoses 2006 komt de school in 2012 in aanmerkingen voor een tijdelijke 8^e groep. Dan is het nodig het tweede noodlokaal als groepsruimte in gebruik te nemen.

Inventarisatie 2007

Met de plaatsing van de twee noodlokalen heeft de school wat extra ruimte gekregen. Eén van de lokalen is in gebruik als groepsruimte, het andere lokaal gebruikt de school multifunctioneel. Toch blijft er weinig nevenruimte in het gebouw. Het Drieluik heeft aangegeven dat er onder andere weinig ruimte is voor opslag, dat de directiekamer te klein is en de ICT-ruimte beperkt is.

Prioriteit

De prioriteit is laag, omdat de school nu nog beschikt over een extra lokaal wat zij multifunctioneel kan inzetten. De verwachting is dat de school dit 8^e lokaal in 2012 nodig zal hebben. Tegen die tijd bezien wat de mogelijkheden zijn.

Uitvoeringsjaar

Circa 2012.

4. Clara Fabricius

Toelichting

De school heeft in 2005 een bedrag van € 30.000,- beschikbaar gesteld gekregen.

Daarmee heeft de school ruimte om met kleine groepjes te werken gerealiseerd. Er is momenteel sprake van één lokaal formele leegstand, dat bestaat uit een noodlokaal in matige staat.

Inventarisatie 2007

De school heeft behoefte aan een directiekamer en IB-kamer. De directeur zit in de personeelsruimte c.q. vergaderruimte. De schoolarts moet ook gebruik maken van deze ruimte. De directeur heeft geen eigen kamer. Vertrouwelijke gesprekken voeren of ouders ontvangen is niet mogelijk. De IB-er heeft ook geen geschikte werkplek waar hij/zij gesprekken kan voeren met leerkrachten, ouders en deskundigen. De school wil deze aanpassingen zo snel mogelijk realiseren. De aanwezige nevenruimten in het gebouw zijn niet bruikbaar of aan te passen.

Door een deel van het buitenterrein (loze hoek) bij het gebouw te trekken is nevenruimte te realiseren voor o.a. een directiekamer. De geschatte kosten zijn € 50.000,-.

Prioriteit

Bij de Clara Fabriciuschool verwachten we geen uitbreidingen meer. De prioriteit is hoog, omdat de school geen geschikte nevenruimte heeft.

Uitvoeringsjaar

2008.

5. Lammerts van Bueren

Toelichting

De school heeft onlangs drie permanente lokalen gerealiseerd. Binnen het bouwbudget heeft de school deels invulling kunnen geven aan onderwijskundige vernieuwingen (nevenruimten en groepsruimten).

Inventarisatie 2007

Door de groei van de school zijn de personeelskamer/vergaderkamer en de keuken te klein geworden. Het is niet meer mogelijk om met alle leerkrachten in de personeelskamer te zitten. Het keukentje wordt ook gebruikt voor de leerlingen

(overblijven, andere activiteiten) en biedt daarvoor te weinig ruimte. De geschatte kosten zijn € 25.000,-.

Prioriteit

De school bouwt in 2008 aan de laatste uitbreiding met twee permanente lokalen. Omdat het combineren van bouwwerkzaamheden efficiënter is dan twee bouwstromen, heeft deze school prioriteit.

Uitvoeringsjaar

2008.

6. St. Jacobusschool

Toelichting

In 2004 zijn twee permanente lokalen gebouwd. De school heeft behoefte aan een speellokaal. Het handvaardigheidslokaal c.q. overblijfruimte is al enige tijd in gebruik als groepsruimte. In 2004 werd nog uitgegaan van een 9^e en 10^e tijdelijk lokaal. De leerlingenprognoses uit 2006 gaven hier geen aanleiding meer toe. Toch blijkt uit de feitelijke leerlingaantallen dat de school een groei kent, waardoor de school behoefte heeft aan een permanent 9^e lokaal. Dit wordt op het concept-PNL (investeringsplan van de gemeente) opgenomen voor 2008. De gemeenteraad moet hier nog haar goedkeuring aan geven.

Inventarisatie 2007

In de gangen van de school werken de kinderen individueel of in kleine groepen. Er is behoefte aan meer van deze werkplekken. De gangen worden ook gebruikt als opslagruimte, bijvoorbeeld d.m.v. kasten. Door het aanpassen van de opslagruimte in de buitenberging en in het voorportaal bij een toilet, kunnen op de gangen meer werkplekken voor leerlingen worden gerealiseerd. De geraamde kosten voor beide aanpassingen zijn € 15.000,-.

Prioriteit

De school wordt waarschijnlijk in 2008 uitgebreid, bij deze uitbreiding kunnen de onderwijskundige vernieuwingen worden meegenomen. Het combineren van de bouwstromen zorgt voor efficiency.

Uitvoeringsjaar

2008.

7. Sam Sam

Toelichting

Uit de inventarisatie van 2004 kwam naar voren dat de school toen geen behoefte had aan onderwijskundige vernieuwingen. De school was toen net uitgebreid en gerenoveerd. Uit de leerlingenprognoses 2006 blijkt dat de school in aanmerking komt voor een uitbreiding met een 13^e en 14^e groep in 2014 en 2015.

Inventarisatie 2007

De school heeft aangegeven dat zij in de school graag een nevenruimte wil realiseren die multifunctioneel gebruikt kan worden, o.a. door het consultatiebureau, de schoolarts en het schoolmaatschappelijk werk. De geschatte kosten hiervan zijn € 30.000,-. Deze gevraagde aanpassingen van het gebouw passen binnen het realiseren van nevenruimten in de school. Sam Sam wil deze aanpassingen graag in 2007-2008 realiseren.

Prioriteit

Er zijn op korte termijn geen uitbreidingen te verwachten. Door deze nevenruimte te realiseren is multifunctioneel gebruik mogelijk. Daarmee worden ook voorzieningen in de kern Oosterhout samengebracht.

Uitvoeringsjaar

2008.

8. Sunte Werfert

Toelichting en inventarisatie 2007

Sunte Werfert heeft geen ingevuld format teruggezonden. Echter, school en schoolbestuur hebben de gemeente enige tijd geleden een plan voorgelegd voor een aanpassing van het schoolgebouw, waar ook onderwijskundige vernieuwingen in zijn meegenomen.

Prioriteit

Er vindt overleg plaats met het schoolbestuur over de plannen met Sunte Werfert.

Uitvoeringsjaar

Nog onbekend.

9. School met de Bijbel

Toelichting

In 2006 is de school uitgebreid met een sportvoorziening en zijn onderwijskundige vernieuwingen gerealiseerd. De school heeft nu nevenruimten en een personeelskamer tot haar beschikking. Dit is allemaal vanuit het bouwbudget bekostigd, er is geen extra bijdrage geweest vanuit de onderwijskundige vernieuwingen.

Inventarisatie 2007

-

Prioriteit

-

Uitvoeringsjaar

-

10. Koningin Julianaschool

Toelichting

De school verhuist naar een nieuw gebouw i.h.k.v. Centrumplan Heteren. In de verbouwing wordt rekening gehouden met de gewenste onderwijskundige vernieuwingen.

Inventarisatie 2007

-

Prioriteit

-

Uitvoeringsjaar

-

11. De Klimboom

a) Toelichting

De school is betrokken bij de ontwikkelingen in Centrumplan Heteren. Het is de bedoeling om de peuterspeelzaal bij de school te plaatsen. Vooralsnog staan er geen bouwkundige ontwikkelingen gepland aan de school zelf.

b) Inventarisatie 2007

-

c) Prioriteit

-

d) Uitvoeringsjaar

-

12. De Meander

a) Toelichting

In 2004 was het volgens de leerlingenprognose mogelijk dat de school in 2007 misschien tijdelijk één lokaal tekort zou komen. De prognoses uit 2006 geven aan dat dat niet meer van toepassing is. Er vindt dus geen uitbreiding meer plaats.

b) Inventarisatie 2007

De school heeft aangegeven (nog) geen behoefte te hebben aan onderwijskundige vernieuwingen.

c) Prioriteit

-

d) Uitvoeringsjaar

-

13. De Meeuwenberg

a) Toelichting

De school heeft via het IHP 2007 een bedrag van € 275.000,- voor onderwijskundige vernieuwingen ontvangen. Zij realiseert daarvoor nevenruimtes en extra groepsruimten.

b) Inventarisatie 2007

-

c) Prioriteit

-

d) Uitvoeringsjaar

-

14. De Okkernoot

a) Toelichting

De school heeft in 2005 € 30.000,- ontvangen voor onderwijskundige vernieuwingen. Daarmee heeft de school een uitbouw gerealiseerd voor het geven IB/RT. De personeelskamer is daardoor weer volledig beschikbaar als personeelskamer.

b) Inventarisatie 2007

-

c) Prioriteit

-

d) Uitvoeringsjaar

-

15. De Haafakkers

a) Toelichting

De school verhuist naar een nieuw gebouw i.h.k.v. Centrumplan Heteren. In de verbouwing wordt rekening gehouden met de gewenste onderwijskundige vernieuwingen.

b) Inventarisatie 2007

-

c) Prioriteit

-

d) Uitvoeringsjaar

-

16. St. Willibrordusschool

Toelichting

In 2005 heeft de school een bedrag van € 15.000,- toegekend gekregen. Daarvoor is een schuifwand geplaatst in de school, zodat er extra groepsruimte ontstaat.

Inventarisatie 2007

-

Prioriteit

-

Uitvoeringsjaar

-

17. De Elstar

Toelichting

De Elstar heeft halverwege mei 2007 zijn intrek genomen in multifunctioneel centrum De Zon in Westeraam. In deze nieuwbouw van de Brede School is rekening gehouden met de gewenste onderwijskundige vernieuwingen.

Inventarisatie 2007

-

Prioriteit

-

Uitvoeringsjaar

-

18. De Zonnepoort

Toelichting

De Zonnepoort heeft halverwege mei 2007 zijn intrek genomen in multifunctioneel centrum De Zon in Westeraam. In deze nieuwbouw van de Brede School is rekening gehouden met de gewenste onderwijskundige vernieuwingen.

Inventarisatie 2007

-

Prioriteit

-

Uitvoeringsjaar

-

19. De Wegwijzer

Toelichting

De Wegwijzer heeft halverwege mei 2007 zijn intrek genomen in multifunctioneel centrum De Zon in Westeraam. In deze nieuwbouw van de Brede School is rekening gehouden met de gewenste onderwijskundige vernieuwingen.

Inventarisatie 2007

-

Prioriteit

-

Uitvoeringsjaar

-

20. 't Startblok

Toelichting

In 2005 is 't Startblok verhuisd naar de nieuw gebouwde Brede School De Kersentuin. In het ontwerp en de bouw van de Brede School is al rekening gehouden met de gewenste onderwijskundige vernieuwingen.

Inventarisatie 2007

-

Prioriteit

-

Uitvoeringsjaar

-

21. Stap voor Stap

Toelichting

Deze school is gehuisvest in de Brede School Kruisakkers. In 2005 heeft een grondige renovatie van het gebouw plaatsgevonden. In deze verbouwing is rekening gehouden met de onderwijskundige vernieuwingen die de school wenste.

Inventarisatie 2007

-

Prioriteit

-

Uitvoeringsjaar

-

22. De Esdoorn

Toelichting

Het oude gebouw van De Esdoorn wordt medio 2007 gesloopt en er wordt een nieuwe Brede School gebouwd. In deze bouw wordt rekening gehouden met de gewenste onderwijskundige vernieuwingen.

Inventarisatie 2007

-

Prioriteit

-

Uitvoeringsjaar

-

School	Opm.	Toegekend t/m 2007		2004											
		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	
		Bedrag													
De Okkernoot	in IHP 2005 toegekend	€ 30.000	€ 30.000												
St. Willibrordus	in IHP 2005 toegekend	€ 15.000	€ 15.000												
De Haafakkers	Brede School														
Clara Fabricius	in IHP 2005 toegekend	€ 30.000	€ 30.000				€ 50.000								
De Ark	in IHP 2006 toegekend	€ 15.000	€ 15.000		€ 15.000		€ 15.000								
De Klimboom															
De Meander															
De Meeuwenberg	in IHP 2007 toegekend	€ 275.000	€ 25.000	€ 100.000	€ 85.000	€ 65.000									
Ds van Lingen										€ 25.000					
Het Drieliuk															
Julianaschool	Brede School														
L. van Bueren										€ 25.000					
SamSam															
School md Bijbel	meegenomen in verbouw														
St. Jacobus															
Stap voor Stap	Brede School														
De Esdoorn	Brede School														
De Zonnepoort	Brede School														
De Elstar	Brede School														
De Wegwijzer	Brede School														
Sunte Werfert															
t Startblok	Brede School														
Totaal		€ 365.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 105.000	€ 95.000	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Nog te besteden			€ 0	€ 0	€ 0	-€ 5.000	€ 5.000	€ 75.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	

gearceerd = gepland in nieuwe notitie onderwijskundige vernieuwingen

Opmerkingen

De in 2005 toegekende bedragen zijn geboekt op het budget van 2004.

Daarna is zoveel mogelijk geprobeerd om budgetten vol te storten, d.w.z. het restantsaldo van een jaarschijf op te maken